

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
1	12058	12580139	जनपद रामपुर में अली जौहर विश्वविद्यालय से एकता चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण	त्वरित विकास योजना	13654.69	12525.26	4074/Twa.Aa.Vi.Yo/2012-13	31/03/13	14598.45	27/10/17	13401.38	96%	11/13	07/18
2	15007	12580141	जनपद चन्दौली में कर्मनाशा नदी/ शहाबगंज में लेवा इलिया मार्ग कि०मी० 11 में सेतु का निर्माण	त्वरित विकास योजना	164.87	915.30	202/ 2015/732/35-4-2015	08/06/15	656.38	23/11/16	346.58	29%	03/16	12/18
3	13125	24580293	जनपद बलिया में टोन्स नदी/ नगपुरा मंगरौली मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	500.00	1011.32	281 Aa/23-10-13-181 (Setu)/13	19/02/14	681.10		234.56	7%	06/14	12/18
4	13127	24580294	जनपद बलिया में गंगा नदी/ शिवपुर दियर नम्बरी मार्ग के श्रीरामपुर घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	38201.16	24608.05	500/23-10-14-185 (Setu)/13	27/02/14	43212.58	08/09/17	41963.74	95%	06/15	11/18
5	2356	24580295	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी/ गौरा चौराहा से उत्तरीला तुलसीपुर मार्ग पर पिपराघाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1765.43	1227.75	94 Aagran/23-10-10-75 (Setu)/09	11/05/11	1856.25	26/04/17	1788.71	76%	02/14	06/18
6	13118	24580296	जनपद बलरामपुर में कुआनो नदी/ उत्तरीला विधान सभा क्षेत्र में चोरघटा पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	230.34	346.76	444/23-10-14-116 (Setu)/13	19/02/14	230.34	29/12/14	200.48	39%	10/14	06/19
7	2467	24580299	जनपद बांदा में यमुना नदी/ बांदा बहराइच रा०मा० संख्या 13 में पूर्व निर्मित सेतु के पास चिल्लाघाट पर नये पक्के सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	6093.91	8433.51	141 Aagran/23-10-11-103(Setu)/11	05/12/11	6084.58	30/03/17	6083.65	100%	12/11	04/17
8	2204	24580300	जनपद बरेली में रामगंगा नदी/ मीरगंज-आंवला तहसील के मध्य गोराघाट-बसंतपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1300.00	1499.59	2011/23-10-09-119(Ssetu)/09	30/09/09	1271.49	05/05/10	1500.48	82%	01/10	05/19
9	2433	24580303	जनपद बिजनौर में खो नदी/ नजीबाबाद में नरुला-सादातपुर गढ़ी मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	656.53	847.07	1772/23-9-2011-13Nabard/10 TC-IX	29/11/11	557.04	16/04/12	506.26	89%	12/11	04/19
10	13136	24580304	जनपद चित्रकूट में पेशवनी नदी/ ग्राम भदेहदू से कनकोटा के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1370.10	2259.06	494/23-10-14-38 (Setu)/13	26/02/14	1264.19	30/06/14	1370.00	100%	07/14	10/17
11	13139	24580305	जनपद देवरिया में सरयू (घाघरा) नदी / परसिया देवार एवं बरहज के मध्य सेतु का निर्माण मोहन सिंह सेतु	राज्य सेक्टर	5126.24	9557.38	503/23-10-14-195 (Setu)/13	27/02/14	7328.09	29/12/14	5336.51	45%	01/15	06/19
12	15002	24580306	जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी/ अहिरौली एवं सिसबनिया के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	478.74	746.40	65/ 2015/01 Aagran/23-10-15-01 (Setu)/2015	03/06/15	475.14	31/03/17	472.76	100%	07/15	04/17
13	13089	24580317	जनपद फरुखाबाद में गंगा नदी/ शमसाबाद – जलालाबाद मार्ग के डाईघाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	4420.15	5971.72	234/23-10-14-143(Setu)/13	01/02/14	4510.36	22/11/14	4523.37	93%	11/14	06/18
14	1756	24580327	जनपद गाजीपुर में गंगा नदी/ जमनिया कस्बे के निकट ककड़हवा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	7239.50	3989.15	34432E/23-11-2005-2/1(42)/2005	28/01/06	7239.50	15/06/07	7029.63	100%	03/06	03/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
15	2183	24580330	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी/पीपीगंज मेहदावल मार्ग पर बढ़वा ठाठर घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	642.98	732.79	1497/23-10-09-62(Setu)/09	08/07/09	642.98	10/06/10	994.90	65%	03/10	12/18
16	2417	24580334	जनपद जालौन में बेतवा नदी/ उरई-गुरुसराय मार्ग के कोटरा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	3010.82	3583.24	1458/23-10-11-171(Setu)/10	29/08/11	3221.95	09/03/17	3867.12	75%	12/11	12/18
17	14026	24580336	जनपद जौनपुर में पीली नदी/ मई – बरपुर – नुरुददीनपुर (देवरिया) मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	220.87	673.18	93 Aa./23-10-14-63 (Setu)/2014	20/01/15	220.87	30/06/15	275.07	100%	04/15	03/18
18	14033	24580337	जनपद जौनपुर में गोमती नदी सेतु/ बैजारामपुर एवं सुल्तानपुर के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	676.62	1184.27	2/2015/38 Aa./ 23-10-14-20(Setu)/ 2014	02/02/15	929.28	27/07/15	840.80	73%	06/15	03/19
19	14072	24580341	जनपद कासगंज में गंगा नदी/ अलीपुर बरवारा से सहसवान (बदायँ) के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	5742.69	9827.69	40/2015/289/23 -10-15-51 (Setu)/2014	25/03/15	6242.05	10/09/15	5643.71	66%	06/15	02/19
20	14053	24580343	जनपद लखनऊ में गोमती नदी/ दिलकुशा एवं जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य पिपराघाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	2748.49	2808.54	25/2015/127 Aa./23-10-14-86 (Setu)/2014	09/03/15	2345.36	10/09/15	1882.58	77%	05/15	06/18
21	2075	24580351	जनपद मेरठ में गंगा नदी/ मवाना तहसील हस्तिनापुर एवं जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर को जोड़ने हेतु भीमकुण्ड के नजदीक चेतवाला घाट पर सेतु	राज्य सेक्टर	3016.37	2268.41	278E/23-11-08-2/1(33)/2007	17/03/08	3278.88	22/07/17	2401.52	73%	10/08	03/19
22	1987	24580354	जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी/ मिर्जापुर वाराणसी मार्ग (वाया कछवा) पर भटोली घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	7081.76	4211.60	2813/PuViNi/23-14-6(1)Mirzapur/06	08/09/06	7081.76	29/11/16	6435.29	100%	10/06	03/18
23	2023	24580355	जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी/ मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग (वाया कछवा) पर बालू घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	6668.72	4284.68	2805PuViNi/23-14-06	27/12/06	6804.81	17/10/16	5882.34	96%	02/07	06/18
24	1741	24580380	जनपद वाराणसी में गंगा नदी/ घानापुर चहनिया मार्ग के बलुआ धाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	8513.09	3863.81	264(1)/23-11-2005	19/11/05	8513.09	14/06/11	8930.10	100%	04/06	09/17
25	1762	24580381	जनपद वाराणसी में गंगा नदी/ बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के प्रवेशद्वार के सामने घाट पर रामनगर मार्ग पर सेतु	राज्य सेक्टर	8474.38	4508.90	02(1)23-11-2006-5/1(1)/2006	01/02/06	3759.57		9034.90	100%	09/06	08/17
26	2195	24580388	जनपद जालौन में यमुना नदी/ पाल सरनी घाट पर दो लेन क्लास ए लोडिंग सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	4073.05	3138.33	2604/23-09-2009-26 Nabard/09	24/09/09	3861.09	17/03/16	4485.19	76%	01/10	05/19
27	2202	24580390	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी/ विधान सभा कादीपुर के अर्न्त ग्राम बरनाव के निकट सेतु का निर्माण (धोपाघ घाट)	राज्य सेक्टर	688.68	544.81	2604/23-09-2009-26 Nabard/09	24/09/09	850.59	23/08/17	895.72	79%	02/10	06/18
28	2398	24580416	जनपद बांदा में यमुना नदी/ बबेरु-मरका मार्ग पर मरका घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	3894.86	5645.76	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	3894.86	29/06/13	5290.63	71%	10/11	10/19
29	2397	24580417	जनपद चित्रकूट में यमुना नदी/ मऊ सराय अकिल मार्ग पर महिला घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	4053.15	4954.09	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	4053.15	23/02/14	2896.60	25%	10/11	03/20

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
30	2392	24580418	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी/ ग्राम इकौना एवं रखहट घाट देवरिया राउतपार रखहट रुद्रपुर मार्ग पर सेतु का	राज्य सेक्टर	1779.99	1562.10	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	1205.47	21/05/12	1777.91	100%	12/11	06/17
31	14032	24580456	जनपद बागपत में यमुना नदी/ बागपत के छपरौली बड़ौत मार्ग व हरियाणा राज्य के जनपद पानीपत के विलासपुर खोजकीपुर मार्ग को जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1135.00	7248.48	1/2015/1132/ /23-10-14-43(Setu)/2012	02/02/15	0.00		12.62	0%		03/20
32	15003	24580457	जनपद बलिया में बाबा बालकदास की कुटिया के पास भाखड़ नाला – सुरेमनपुर मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के समानान्तर नये सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	671.58	1501.39	68/2015/1205/ 23-10-15-64(swtu)/2014	12/06/15	671.58	13/05/16	962.12	100%	12/15	03/18
33	14045	24580458	जनपद बिजनौर में गंगा नदी/ नजीबाबाद वालावली लक्खर मार्ग पर वालावली के निकट सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	3528.63	3995.66	15/2015/358/23 -10-15-60 (Setu)/2014	23/02/15	3555.92	30/06/15	3127.91	86%	09/15	06/18
34	14039	24580460	जनपद एटा में काली नदी/ नरौरी सरावल मार्ग पर नरौरा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	526.46	1141.92	314/23-10-15-54 (Setu)/2014	11/02/15	526.46	19/10/15	507.77	74%	09/15	05/18
35	14046	24580461	जनपद एटा में काली नदी/ गांव गढ़ी तालुका बरौली के समीप सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	510.85	859.35	16/2015/ 2436/ 23-10-14-55 (Setu)/2014	23/02/15	510.85	26/04/16	543.69	100%	10/15	01/18
36	12021	24580462	जनपद इटावा में चम्बल नदी/ बाबरपुर-गढ़ाकास्ता हनुमन्तपुर-भिण्ड मार्ग पर महुआ सूडा एवं बंसरी के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1878.60	6143.04	78 Aagran/23-10-12-27(Setu)/12	30/01/13	3806.18	30/06/16	2240.19	40%	04/16	06/19
37	12044	24580463	जनपद इटावा में क्वारी नदी/ लखना-हनुमन्तपुरा-फुफ संपर्क मार्ग से चन्द्रहंसपुरा व पांडरी होते हुये उमरी-भिण्ड मार्ग पर पडरी के निकट सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	712.19	1385.12	26 Aagran/23-10-13-11(Setu)/13	31/03/13	679.72	31/03/16	764.67	100%	05/16	12/17
38	13086	24580464	जनपद इटावा में यमुना नदी/ नवादा – चकरनगर मार्ग पर ग्राम कंथेसी के निकट सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1780.23	3445.64	2305/23-10-13-112(Setu)/13	08/10/13	1947.93	13/01/16	1865.42	75%	09/15	12/18
39	14028	24580466	जनपद कानपुर नगर में पाण्डू नदी/ वि०स० क्षेत्र बिदूर में विकास खण्ड भितरगांव अन्तर्गत व सवायजपुर के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	281.24	683.36	65 Aa./23-10-14-46(Setu)/2014	20/01/15	223.91	06/11/15	251.03	82%	09/15	04/18
40	14076	24580468	जनपद मऊ में टोन्स नदी/ मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग के मड़हा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	463.91	1186.82	60/2015/164 Aa./23-10-14-118 (Setu)/2014	31/03/15	502.60		475.50	55%	01/16	12/18
41	14082	24580469	जनपद मऊ में तमसा नदी/ मऊ-बलिया मार्ग से अलीनगर – जयसिंहपुर रोड के सामने सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	838.21	1422.47	59/2015/165 Aa./23-10-14-119(Setu)/ 2014	31/03/15	545.10	31/08/16	637.32	71%	12/15	06/18
42	14020	24580471	जनपद राय बरेली में सई नदी/ वि०ख० बछरांवा में कंजेश्वर धाम से लोहरामऊ के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	383.87	554.40	2610/ 23-10-14-19 (Setu)/2014	30/12/14	375.06	09/11/15	401.05	100%	07/15	04/17

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
43	14007	24580472	जनपद रामपुर में कांसी नदी/खौद टांडा मार्ग (लालपुर डाम) पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	781.54	1028.33	45 Aa./23-10-14 - 26(Setu)/2014	28/10/14	919.76	25/10/16	1356.94	36%	10/16	09/18
44	14047	24580473	जनपद सोनभद्र में सोन नदी/ घोरावल – शिल्पनी – कोडारी मार्ग पर कोलिया घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	338.79	3604.00	18/2015/ 80 Aa./23-10-14-53 (Setu)/2014	24/02/15	3322.51	31/03/17	905.95	12%	03/16	12/19
45	14057	24580474	जनपद वाराणसी में चौकाघाट – लहरतारा मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर-58	5592.34	7741.43	82 (1)/23-11-2015-1/2(193)/2014	02/03/15	7741.43	10/03/16	4684.61	47%	10/15	12/18
46	13133	24580480	जनपद इटावा में क्वारी नदी/ बिठौली एवं चौरैला ग्रामों के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1042.00	2212.19	575/23-10-14-91 (Setu)/13	27/02/14	845.04	26/04/16	987.18	100%	06/16	11/17
47	15012	24580505	जनपद मथुरा में छाता गोवर्धन मार्ग पर आगरा – पलवल रेल सेक्शन के कि०मी० 1428-16-18 के रेल सम्पार संख्या 543ए पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2396.60	4289.52	220(1)/23-11-2015-1/2 (125)/2015	25/08/15	2379.51	16/06/16	945.66	38%	01/16	03/19
48	15010	24580506	जनपद मथुरा में छाता-बरसाना मार्ग पर आगरा पलवल रेल सेक्शन के कि०मी० 1429/4-6 के सम्पार संख्या 544ए पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2843.00	6875.04	219(1)/23-11-2015-1/2 (36)/2015	13/08/15	3843.38	16/06/16	999.41	22%	01/16	03/19
49	15025	24580828	जनपद बस्ती में मनोरमा नदी/ तहसील सदर के अर्न्तगत वि०स० क्षेत्र महादेवा में खखरा अमानाबाद घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	376.66	899.63	115/2015/68 Aa./ 23-10-15-44 (Setu)/2015	31/12/15	339.22	09/08/16	374.67	100%	05/16	06/17
50	15026	24580829	जनपद बस्ती में मनोरमा नदी/ तहसील सदर के अर्न्तगत वि०स० क्षेत्र महादेवा में कैथोलिया घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	361.41	988.90	114/2015/68 Aa./ 23-10-15-44 (Setu)/2015	31/12/15	308.00	10/06/16	380.21	100%	05/16	09/17
51	15027	24580830	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी/ कुशीनगर – महाराजगंज को जोड़ने वाले मार्ग पर खोटही (काशी डपरा घाट) पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	294.86	742.26	11344/2015/68 Aa./ 23-10-15-44 (Setu)/2015	31/12/15	294.86	19/12/16	326.50	100%	05/16	03/18
52	15030	24580831	जनपद बस्ती में कुआनों नदी/ तहसील सदर के अर्न्तगत वि०स० क्षेत्र महादेवा में दविला घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	363.66	730.45	118/2015/66 v Aa./23-10-15-43 (Setu)/015	06/01/16	344.31	14/06/16	374.91	100%	08/16	09/17
53	15029	24580832	जनपद बस्ती में मनोरमा नदी/ तहसील सदर के अर्न्तगत वि०स० क्षेत्र महादेवा में रानीपुर घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	376.07	732.04	119/2015/66 v Aa./23-10-15-43 (Setu)/015	06/01/16	324.83	09/08/16	378.63	100%	05/16	05/17
54	15031	24580833	जनपद बस्ती में कुआनों नदी/ वि०स० क्षेत्र महादेवा में बानपुर घाट पर सेतु	राज्य सेक्टर	491.04	882.01	116/2015/67Aa/23-10-15-43(Setu)/ 2015	31/12/15	449.27	31/08/16	493.11	100%	05/16	06/17
55	15039	24580899	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक/सुअरहा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	386.32	1160.76	25/2016/70 Aa./23-10-15-46(Setu)/2015	29/02/16	386.32	29/09/16	347.80	75%	05/16	05/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
56	15023	24580903	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी/ चकदेइया बावन मोर्चा मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.21	561.57	858.56	143/2015/1608/23-9-2015-2 Nabard (Setu)/2015	06/11/15	402.62	13/10/16	258.52	64%	05/16	06/18
57	15034	24580904	जनपद अलीगढ़ में गंगा नदी/ मिठनपुर – साकरा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	3204.07	8290.96	16/2016/24 Aa./23-10-15-11 (Setu)/2016	03/02/16	5531.69		3832.20	59%	06/16	01/19
58	15032	24581014	जनपद संत कबीरनगर में कुआनो नदी/ मुखलिसपुर खलीलाबाद – घनघटा मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	632.83	1211.85	09/2016/64 Aa./23-10-15	25/01/16	540.13	23/07/16	653.58	100%	04/16	09/17
59	15051	24581016	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ आदमपुर बेलावां मार्ग पर बेलावां घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	535.54	1401.72	58/2016/155 Aa./23-10-15-109 (Setu)/2015	31/03/16	971.82	22/07/16	541.83	42%	05/16	02/19
60	15042	24581018	जनपद हमीरपुर में रोहान नाला/ हमीरपुर –कालपी मार्ग रा०मा० सं० 91 पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	419.73	666.21	08/2016/108 Aa./23-10-15-76 (Setu)/15	25/01/16	389.99	29/05/17	418.97	100%	05/16	08/17
61	16014	24581022	जनपद बलिया में घाघरा नदी/ ग्राम चांदपुर के सामने सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	3359.41	17602.32	147/2016/02 Aa./23-10016-01(Setu)/2016	26/08/16	9293.60	22/07/17	1526.07	12%	11/17	09/19
62	15043	24581054	जनपद बांदा में बागेन नदी/ ममसी (कमासिन) के पास ओरा-ममसी मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	753.20	1892.12	54/2016/125Aa./23-10-15-88 (Setu)/2015	31/03/16	918.87	17/10/16	752.79	42%	05/16	03/19
63	15052	24581055	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ अन्दाया व गहलों के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	222.06	709.82	55/2016/154 Aa./23-10-15-108 (Setu)/2015	31/03/16	294.42	27/10/16	163.14	21%	05/16	09/18
64	15044	24581056	जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी/ चोरईताल गायघाट (जरलहवा) पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1596.93	2276.03	62/2016/138 Aa./23-10-15-106 (Setu)/2015	31/03/16	1250.61	29/07/17	1286.98	100%	05/16	03/18
65	15045	24581155	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ हरिरामपुरवा भगवन्त भाउपुर इटेलिया पंचगुआ के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	225.15	803.46	53/2016/153 Aa./23-10-15-107(Setu)/2015	31/03/16	321.91	29/10/16	215.11	31%	05/16	09/18
66	16007	24581156	जनपद मैनपुरी में काली नदी/ वि०स० क्षेत्र भोगाव के विकास खण्ड सुलतानगंज में नगला काकन के निकट सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	504.25	837.25	97/2016/04 Aa./23-10-16-03(Setu)/2016	07/06/16	583.45	19/03/18	547.02	90%	08/16	04/18
67	16012	24581157	जनपद बरेली महानगर में थाना बारादरी से बरेली कालेज तक श्यामगंज चौराहे पर उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	3030.00	3030.00	131/2016/03 Aa./23-10-16-02 (Setu)/2016	22/07/16	3030.00	19/01/16	3107.14	100%	10/16	12/17

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
68	16005	24581159	जनपद बरेली सरदार नगर नाला / पीलीभीत-बरेली-बदायूं मथुरा (राज्य मार्ग सं० 33) के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संरक्षण में पड़ने वाले नाले पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	500.72	564.47	86/2016/158 Aa./23-10-15-11 (Setu)/2015	20/05/16	486.92	19/12/17	486.60	100%	09/16	12/17
69	16008	24581160	जनपद बरेली में रामगंगा नदी / पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा (राज्य मार्ग सं० 33) के कि०मी० 54 से कि०मी 98 तक मार्ग के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संरक्षण में प्रस्तावित सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	3223.18	4673.61	110/2016/157 Aa./23-10-15-110(Setu)/2015	17/06/16	4342.13	21/10/16	3002.27	52%	07/16	06/19
70	16013	24581168	जनपद फतेहपुर में यमुना नदी / तहसील खागा में किशनपुर – कमासिन मार्ग के दादो घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	2794.08	6675.08	133/2016/01 Aa./23-10-16-87 (Setu)/2015	25/07/16	4817.49	29/11/16	3434.00	48%	10/16	03/19
71	16053	24581671	जनपद मैनपुर में ईसन नदी / मैनपुरी देवी रोड पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	111.33	569.31	260/2016/118Aa./23-10-16-84 (Swtu)/2016	30/12/16	320.82	22/07/17	194.17	38%	07/17	10/18
72	17005	24581672	जनपद इलाहाबाद उ०म० र० के इलाहाबाद-कानपुर सेक्शन (कि०मी 836 / 11-13) के अर्न्तगत बेगम बाजार-भगवन्तपुर मार्ग पर एअरपोर्ट के समीप सम्मार सं० 3ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	अर्ध कुम्भ मेला-2019	1491.74	3729.35	3701/9-1-2017-23 Mela/2017	10/08/17	1841.45	19/12/17	902.83	64%	09/17	10/18
73	16010	24581673	जनपद लखनऊ में शारदा नहर के बांयी एवं दायी पटरी को फैंजाबाद रोड से मोहनलालगंज तक मार्ग के चरैडीकरण में आ रहे शारदानहर के कि०मी० 153.00 में गोमती नदी पर प्रस्तावित 02 पृथक पृथक सेतुओं का निमा	राज्य सेक्टर	3096.95	4694.91	119/2016/421/ 23-10-16-54 (Setu)/2015	08/07/16	3871.60		2773.51	55%	08/16	10/18
74	16023	24581674	जनपद बांदा में केन नदी / नरैनी रोड से बांदा महोबा रोड तक निर्माणाधीन बाईपास रिंग रोड के कि०मी०-7 में पड़ने वाले राजघाट पर 04 लेन सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	825.00	4164.69	175/2016/2114/23-10-15-99(Setu)/2015	10/10/16	4164.69	29/08/17	663.42	11%	06/17	03/21
75	16028	24581675	जनपद गाजियाबाद में ऊपरी गंगा नहर / कि०मी० 165.72 पर नूरपुर –चित्तौड़ा- मुरादनगर मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	296.59	365.52	209/2016/124 Aa./23-10016-92 (Setu)/2016	25/11/16	290.81	22/05/17	290.79	100%	01/17	12/17
76	16030	24581676	जनपद बदायूं में रामगंगा नदी / मूढ़ा फरीदपुर के मय सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1733.99	3409.65	235/2016/62Aa./ 23-10-16-46(Setu)/2016	13/12/16	2549.01	08/03/17	1480.33	36%	01/17	12/19
77	16034	24581677	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी सुल्तानपुर कटोवा रोड से अमिलिया खुर्द मुंशीगंज संपर्क मार्ग पर अमिलिया खुर्द घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	292.50	1562.63	225/2016/120Aa/ 23-10-16-85(Setu)/2016	12/12/16	881.64	26/07/17	251.92	20%	04/17	03/19

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
78	16035	24581678	जनपद मुरादाबाद में जिला मुख्यालय मुरादाबाद से सम्मल को 04 लेन से जोड़ने हेतु मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग के किमी 6 में 02 लेन दीर्घ सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	580.72	2039.77	226/2016/121Aa./23-10-16-86(Setu)/2016	12/12/16	580.72		573.94	100%	01/17	01/18
79	16037	24581679	जनपद हरदोई में सुखेता नदी/ पलिया लखनऊ मार्ग सं० 25 की रीच 118 से 159 (500) के मध्य निर्माणाधीन 04 लेन मार्ग के किमी 134 में सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	813.38	1731.55	229/2016/123Aa./23-10-16-88(Setu)/2016	12/12/16	813.38	17/03/17	988.50	100%	01/17	03/18
80	16038	24581680	जनपद शाहजहांपुर में गर्रा नदी/ ग्राम नागरपाल व चांदापुर के बीच सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	437.72	1056.28	228/2016/127Aa./23-10-16-91(Setu)/2016	12/12/16	624.04	10/03/17	406.41	37%	01/17	12/18
81	16039	24581681	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी/ कमनगाढ़-सिरवारा-गोशाईगंज सम्पर्क मार्ग के अमिलिया खुर्द घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	705.58	1415.32	231/2016/104Aa./23-10-16-71(Setu)/2016	12/12/16	867.80	22/07/17	319.84	23%	04/17	03/19
82	16040	24581682	जनपद सीतापुर के सरायन नदी/ वि०ख० सिधौली के अर्न्तगत सिधौली-मिश्रिख-पिसावां-नेरी (प्र०जि०मा०73सी) के किमी-6 में सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	458.52	624.64	233/2016/126Aa./23-10-16-90(Setu)/2016	12/12/16	446.34	03/02/18	445.25	100%	01/17	01/18
83	16006	24581683	जनपद मुजफ्फरनगर में काली नदी/ मुजफ्फरनगर बाईपास के किमी 3 में 04 लेनिंग के अर्न्तगत 02 लेन सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	425.16	484.48	90/2016/149 Aa./23-10-15-103 (Setu)/2015	31/05/16	381.32	12/04/17	381.30	100%	08/16	08/17
84	16018	24581684	जनपद कासगंज में समानान्तर निचली गंगा नहर के स्केप (किमी 0.100) के निकट 02 लेन सेतु का निर्माण कार्य	राज्य सेक्टर	312.00	446.61	167/2016/1894/ 23-10-16-42()Setu)/2016	25/10/16	446.61	12/09/17	148.42	27%	11/16	12/18
85	16019	24581685	जनपद कासगंज में निचली गंगा नहर (भगवन्तपुर) पर दो लेन सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	118.00	472.53	167/2016/1894/ 23-10-16-42()Setu)/2016	25/10/16	438.68		63.27	6%	11/16	03/19
86	16020	24581686	जनपद कासगंज में समानान्तर निचली गंगा नहर (भगवन्तपुर) पर दो लेन सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	110.00	438.68	167/2016/1894/ 23-10-16-42()Setu)/2016	25/10/16	438.68		12.70	1%	11/16	03/19
87	16009	24581687	जनपद आजमगढ़ में टोन्स नदी/ मुहल्ला हव्शपुर स्थित पुराने जर्जर पुल के स्थान नये सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	317.00	752.71	118/2016/12 Aa./23-10-16-10(Setu)/2016	30/06/16	442.33	12/01/17	366.46	44%	11/16	10/18
88	16015	24581758	जनपद बांदा में झांसी-मानिकपुर रेल सेक्शन के किमी 13/9-13-14 में नरैनी कालिन्तर मार्ग के झांसी-मिर्जापुर मार्ग को जोड़ने हेतु नये बाईपास के निर्माण आने वाले चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1032.22	5161.09	231/2016/85(1)/ 23-11-2016-1/2(91)/2016	29/08/16	0.00		254.34	0%		03/20

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
89	16036	24581772	जनपद अम्बेडकरनगर में मझुई नदी/ खुलासपुर बस्तीपुर को जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	435.28	693.07	227/2016/117Aa./23-10-16-83(83)/2016	12/12/16	285.28	04/07/17	248.28	72%	05/16	06/18
90	17004	24581773	जनपद इलाहाबाद में लाउदर रोड पर रेलवे सेक्शन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी रेल खण्ड पर सम्पार सं० टी/1बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	अर्ध कुम्भ मेला-2019	1965.44	4913.62	3700/9-1-2017-23 Mela/2017	10/08/17	2746.48	13/11/17	2069.21	45%	10/17	10/18
91	17003	24581774	जनपद इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजी० कालेज के निकट उ०रे० के इलाहाबाद-लखनऊ रेल खण्ड स्थित सम्पार सं० 74ए/2ई पर 02 लेन रेल उपरि० सेतु का निर्माण	अर्ध कुम्भ मेला-2019	1188.37	2970.93	3700/9-1-2017-23 Mela/2017	10/08/17	2223.06	11/01/18	758.24	36%	10/17	10/18
92	17010	24581775	जनपद गोरखपुर में आमी नदी/ग्राम गाडर एवं शाहिदाबाद के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	750.00	1593.16	50/2017/18Aa./23-10-17-09(Setu)/2017	25/09/17	0.00		204.62	22%	12/17	11/18
93	17013	24581776	जनपद गोरखपुर में चरगावां विकास खण्ड के अर्न्तगत जंगल अयोध्या प्रसाद को बैजनाथपुर तक जोड़ने के लिये चिलुआताल के कोल्हुआ घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	850.00	2120.84	47/2017/17 Aa./23-10017-08 (Setu)/2017	25/09/17	0.00		170.46	36%	12/17	11/18
94	17011	24581777	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी/पि०स० क्षेत्र बांसगांव विकास खण्ड कौडीराम के अर्न्तगत कसिहार सेमरामानिक चक सम्पर्क मार्ग पर चंदा घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1300.00	3526.32	49/2017/18Aa./23-10-17-09(Setu)/2017	25/09/17			364.63	11%	12/17	03/19
95	17012	24581778	जनपद गोरखपुर में आमी नदी/ वि०स० क्षेत्र सहजनवा के ग्राम ढढौना से ग्राम भरवलिया के बीच सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	650.00	1232.48	48/2017/18Aa./23-10-17-09(Setu)/2017	25/09/17	0.00		278.74	39%	12/17	11/18
96	16062	24581780	जनपद बरेली में नकटिया नदी/एक्जीक्यूटिव क्लब से बिचपुरी (निकट पहाड़गंज) के बीच सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	243.44	403.29	19/2017/74/23-10-2017-07 (Setu)/ 16	07/03/17	243.44	22/07/17	299.38	100%	05/16	02/18
97	16059	24581781	जनपद प्रतापगढ़ के वि०स० क्षेत्र रामपुरखास विकास खण्ड सांगीपुर तहसील लालगंज सईनदी पर घुइसरनाथ धाम पैदल यात्री द्वितीय सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	153.21	254.89	10/2017/137Aa./23-10-16-99(Setu)/2016	03/01/17	221.77	23/08/17	112.10	50%	06/17	06/18
98	16058	24581782	जनपद हमीरपुर में बाईपास के निर्माण कार्य के अर्न्तगत यमुना सेतु, बेतवा सेतु एवं रोहान नाला सेतु (लम्बाई 8.90 कि०मी०) निर्माण कार्य	राज्य सेक्टर	330.75	17209.42	04/2017/137Aa./ 23-10-16-99(Setu)/2016	02/01/17	0.00		56.17	1%		06/20
99	16054	24581784	जनपद अम्बेडकरनगर में टोंस नदी/ जीवनापुर गांव के पास सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	104.25	693.07	260/2016/118Aa./23-10-16-84 (Swtu)/2016	30/12/16	327.16	04/07/17	214.62	36%	05/16	09/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
100	16031	24581787	जनपद कासगंज में काली नदी/ एटा कासगंज मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	649.75	649.75	232/2016/122Aa./23-10-16-87(Setu)2016	12/12/16	639.77	12/09/17	315.37	43%	07/17	12/18
101	16011	24581788	जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीप करियप्पा द्वार चौराहे से एकलव्य चौराहे तक जी०टी० रोड पर चार लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर-58	5276.31	9020.60	474(1)/23-11-2016-1/2(264)/15	11/07/16	9020.60	15/09/17	4871.13	51%	10/17	11/18
102	16022	24581938	जनपद सोनभद्र में रेनू नदी/ ओबारा के पास चकेरा में राखी सेतु के पास सेतु के सेतु अंश, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण	राज्य सेक्टर	75.00	2623.67	174/2016/13 Aa./23-10-16-11(Setu)2016	10/11/16	0.00		0.00	0%		03/20
103	16025	24581939	जनपद बलिया में घाघरा नदी/ खरीद दशौली घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1275.00	16040.95	211/2016/37 Aa./23-10-16-27(Setu)2016	26/11/16	0.00		1.63	0%		12/19
104	16044	24581940	जनपद बलिया में गंगा नदी/ नौरंगा के पास शिवपुर घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1000.00	23354.91	242/2016/129Aa./23-10-16-93(Setu)/2016	19/12/16	0.00		3.06	0%		03/22
105	16045	24581941	जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी/ मुहला गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर क्षडसिया गोला बाजार पर गोला घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1000.00	22878.72	243/2016/152 Aa./23-10-15-105(Setu)/2015	19/12/16	0.00		257.29	8%	12/17	03/20
106	16055	24581944	जनपद औरैया में सेंगुर नदी/ औरैया फणुंद मार्ग से माल्हेपुर मिश्रीपुर के मध्य सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	71.25	610.52	261/2016/55Aa/23-10-16-38(Setu)/2016	30/12/16	379.03	25/10/17	53.70	9%	10/17	01/19
107	2438	74580004	जनपद आगरा में एत्मादपुर-अहरन मार्ग पर टूण्डला-गाजियाबाद रेल सेक्शन के रेलवे कि०मी० 1281/23-25 के सम्पार संख्या 78सी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1502.00	2232.66	154(1)/23-11-2011-3/2(15)/2011	13/10/11	1502.00	28/07/12	1340.15	94%	01/12	09/18
108	14071	74580007	जनपद अलीगढ़ में टूण्डला गाजियाबाद (उत्तर मध्य रेलवे) रेल सेक्शन के कि०मी० 1345/20-31 के सम्पार संख्या 118सी भूमिया बाबा आश्रम के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2207.00	3209.27	184(1)/23-11-2014-1/2 (130)/2014	24/03/15	2121.65	30/01/16	1737.18	65%	06/15	11/18
109	2451	74580008	जनपद इलाहाबाद में नैनी रेलवे स्टेशन के समीप सम्पार संख्या 35बी पर दो लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1154.52	3347.50	188(1)/23-11-2011-03/2(22)/2011	22/11/11	2301.67	11/01/16	1013.73	28%	12/11	11/18
110	13077	74580013	जनपद बिजनौर में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग पर मुरादाबाद-सहारनपुर रेल सेक्शन पर किमी 1496/14-16 पर सम्पार सं० 483 (डबल फाटक) नजीबाबाद में 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3678.14	4950.37	156(1)/23-11-13	20/11/13	3375.20	28/08/14	3312.68	100%	06/14	12/17

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
111	13022	74580014	जनपद बुलन्दशहर में रेलवे सम्पार संख्या 134बी पर गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन चोला रेलवे स्टेशन के निकट 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3822.00	5226.00	129(1)/23-11-2013	11/09/13	3331.68	24/03/14	3336.92	95%	03/14	05/18
112	12039	74580015	जनपद देवरिया के रुद्रपुर – गौरी बाजार मार्ग पर सम्पार संख्या 139ए स्पेशल पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	4614.19	5224.26	36(1)/23-11-2013	30/03/13	2508.52	14/07/14	2510.50	100%	08/13	01/18
113	13087	74580016	जनपद इटावा में कानपुर-टूण्डला रेल खण्ड के रेलवे कि०मी० 1173/5-7 में जसवन्तनगर-कचौराघाट मार्ग पर रेल समपार सं० 35 पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1732.63	2447.61	189(1)/23-11-2013	28/01/14	1479.75	01/08/14	2309.55	98%	02/14	05/18
114	13003	74580017	जनपद फतेहपुर में खागा स्टेशन के समीप कासिंग सं० 37ए पर उ०म० रेलवे के अन्तर्गत इलाहाबाद कानपुर सेक्शन में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1489.33	2669.44	42(1)/23-11-2013	07/06/13	1489.33	18/04/17	1488.86	100%	01/14	09/17
115	13102	74580018	जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद गटेश्वर मार्ग पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन के रेलवे कि०मी० 1211/11-13 पर सम्पार संख्या 51 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2054.98	3654.37	180 (1)/23-11-2013	19/02/14	1859.75	19/09/14	1818.65	100%	06/14	12/17
116	13103	74580019	जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद रुपसपुर वाहिदपुर मार्ग पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन के कि०मी० 1234/27-29 के सम्पार संख्या 64 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1761.69	2419.63	197 (1)/23-11-2013	19/02/14	1342.33	14/10/15	1193.44	90%	06/15	07/18
117	14029	74580020	जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर मध्य रेलवे के गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के अन्तर्गत दादरी-सूरजपुर मार्ग पर स्थित रेलवे सम्पार संख्या 147 बी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3638.68	8280.19	84(1)/23-11-2014-1/2 (52)/2014	19/01/15	3422.02	24/03/15	3096.31	81%	03/15	12/18
118	13017	74580021	जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद-लोनी मार्ग पर बन्थला के पास दिल्ली शामली सहारनपुर सेक्शन के कि०मी 8/3-4 पर नौली स्टेशन के निकट कासिंग सं० 8ए स्पे० के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2652.48	6546.04	134(1)/23-11-2013	05/09/13	2792.08	20/05/17	2896.01	90%	12/13	05/18
119	13016	74580024	जनपद हापुड़ में पुराना एनएच 24 (हापुड़ आबादी भाग) व मेरठ सिटी-खुर्जा सिटी रेल सेक्शन के कि०मी 60/1-2 के सम्पार संख्या 39ए निकट हापुड़ स्टेशन पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3149.20	4580.50	133 (1)/23-11-2013	05/09/13	3149.20	31/03/17	3411.85	100%	01/14	11/17

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
120	13084	74580029	जनपद जौनपुर में जफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन कि०मी० 829/1-2 (जौनपुर सिटी यार्ड) समपार सं० 7बी लुम्बिनी दुद्धी मार्ग (एस०एच०-05) पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2634.40	4982.99	2233E/23-11-2013	28/01/14	3935.16	10/08/15	1918.20	54%	06/14	12/18
121	13081	74580030	जनपद झांसी में झांसी-कानपुर -लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर सीपरी सेतु के ऊपर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	12472.30	8619.36	188(1)/23-11-2013	10/01/14	12472.30	29/05/17	9041.23	87%	05/14	06/18
122	14055	74580031	जनपद झांसी में झांसी-खजुराहो मार्ग रा०मा० 78(39) के रेलवे सम्पार संख्या 391 पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2151.27	2264.49	24(1)/23-11-1/4 (1)/2014	02/03/15	1249.43	23/11/15	1351.30	92%	06/15	04/18
123	13020	74580033	जनपद कौशाम्बी में भरवारी रेलवे स्टेशन के निकट ग्राम रोही के पास रेल सम्पार संख्या 12सी/ई-3 पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3526.61	5115.93	141(1)/23-11-2013	11/09/13	3011.36	01/07/14	3267.02	100%	01/14	10/17
124	2258	74580034	जनपद लखनऊ में लोहिया पथ पर गोमती बैराज से रिंगरोड पर खुरम नगर तक कुकरैल नाले के बाये तटबन्ध पर 6 लेन मार्ग लखनऊ-बादशाहनगर बाराबंकी लाइन पर रा०मा० 28 के उपर संयुक्त उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	4814.52	4814.52	2070E/23-11-10-3/2(5)/2009	01/09/10	4814.52	30/04/12	5732.55	64%	10/11	03/19
125	12048	74580036	जनपद लखनऊ में मल्हौर से सफेदाबाद रेलवे मार्ग पर मल्हौर स्टेशन के पास सम्पार संख्या 185बी/टी-3 पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1055.82	1607.02	50(1)/23-11-2013	31/03/13	905.82	18/02/14	1603.77	63%	01/14	10/18
126	2435	74580038	जनपद मेरठ में मेरठ-हापुड़ रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 52 तुरानपुर कासिंग (बिजली बम्बा बाईपास) कि०मी० 85/5-6 के स्थान पर 02 लेन उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	514.00	2470.64	159(1)/23-11-2011-3/2(18)/2011	10/10/11	0.00		15.82	1%	11/11	03/20
127	14031	74580039	जनपद मिर्जापुर में उ०म०रे० के रमनगर-टेंगरा मोड़ जमालपुर (एस०एच० 97) मार्ग पर जिवनाथपुर यार्ड के समीप सम्पार सं० 114सी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2097.90	3366.45	27(1)/23-11-2014-1/2(5)/2014	20/01/15	1808.21	26/08/15	1496.22	81%	06/15	07/18
128	14023	74580043	जनपद पीलीभीत शहर में बरेली-पीलीभीत- टनकरपुर मार्ग (एसएच 29) पर स्थित रेलवे सम्पार संख्या 202 एलपी नौगवां चौराहे के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण (एनईआर)	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2499.00	3103.05	63(1)/23-11-2014-1(2)/2014	19/01/15	2593.81	01/02/17	2767.76	100%	12/15	02/18
129	13019	74580044	जनपद सहारनपुर में सहारनपुर-मुजफ्फरनगर राज्य मार्ग व सहारनपुर-मुरादाबाद रेल सेक्शन के किमी 1579/20-22 बलियाखेड़ी स्टेशन के समीप सम्पार संख्या 530 बी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3465.72	4726.48	139(1)/23-11-2013	11/09/13	3254.30	07/03/18	3077.50	100%	12/13	03/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
130	13015	74580045	जनपद संत रविदास नगर के भदोही में इन्दिरा मिल चौराहा के पास रेलवे सम्पार संख्या 30 एसी पर वाराणसी-भदोही लखनऊ सेक्शन में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3892.77	3702.54	132 (1)/23-11-2013	30/08/13	4174.26	17/02/17	4033.61	100%	02/14	12/17
131	13063	74580046	जनपद संत रविदास नगर में भदोही शहर में रेलवे स्टेशन के बांयी तरफ सम्पार संख्या 31बी पर वाराणसी-भदोही-इलाहाबाद सेक्शन पर रेल उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2223.77	3167.34	149(1)/23-11-2013	25/10/13	2492.87	08/12/15	1083.47	74%	10/14	06/18
132	13117	74580049	जनपद वाराणसी में वाराणसी – मण्डुआडीह रेलवे स्टेशन यार्ड में रेलवे समपार संख्या 3ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1782.63	3526.43	2363 E/23-11-2013	19/02/14	1680.39	27/02/16	2484.35	100%	12/14	12/17
133	12063	74580051	जनपद कानपुर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	त्वरित विकास योजना	1419.61	4373.28	541/35-4-2013	31/03/13	1412.69	01/07/14	1893.95	100%	12/13	04/17
134	2413	74580054	जनपद सुल्तानपुर में सुल्तानपुर-कुढ़वार-हलियापुर मार्ग पर उ०रे० के सुल्तानपुर यार्ड (नार्थ) रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 33बी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1792.21	2538.85	81(1)/23-11-2011	23/08/11	1792.21	25/01/16	2239.79	100%	05/15	03/18
135	12029	74580056	जनपद संत कबीरनगर में पूर्वोत्तर रेलवे के खलीलाबाद – गोरखपुर सेक्शन के अन्तर्गत 178 स्पेशल/ए पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण (एनईआर)	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	6336.58	7051.22	456E/23-11-2013	19/03/13	4026.21	21/10/13	4443.38	100%	08/13	04/17
136	2164	74580057	अपनद आगरा में महात्मा गांधी मार्ग पर रावली मंदिर एवं कलेक्ट्रेट के मध्य ईदगाह-आगरा फोर्ट रेलवे लाइन पर आरओबी सं० 157 किमी 83/5-6 पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण (एन०सी०आर०)	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1082.07	1082.07	44(1)/23-11-09	02/03/09	1082.07	19/09/14	1250.81	50%	06/10	04/19
137	12033	74580059	जनपद इटावा में कानपुर-टूण्डला रेल खण्ड के कि०मी० 1137/11-13 में (निकट लंगूर की मठिया सम्पार सं० 20 से पहले एवं भरथना स्टेशन के पश्चिम में) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2487.44	2812.44	19(1)/23-11-2013	25/03/13	2487.44	05/12/13	2394.15	90%	05/13	05/18
138	14015	74580064	जनपद कन्नौज में कन्नौज-तिर्वा मार्ग पर कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन के सम्पार सं० 93बी/टी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2359.59	2420.62	26/23-11-2014-1/2(2)/2014	24/12/14	2367.96	28/06/16	2268.37	95%	03/15	05/18
139	2276	74580065	जनपद कानपुर में उ०रे० के लखनऊ-कानपुर सेक्शन के अन्तर्गत सम्पार संख्या 42 स्पेशल पर ग्रंगा घाट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण (एन०आर०)	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2516.32	3491.50	2640E/23-11-10-03/2(1)/2010	16/11/10	2817.34	14/10/15	1852.15	69%	03/14	12/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
140	2460	74580066	जनपद लखनऊ में लखनऊ-कानपुर मार्ग के मऊदा मोहान मार्ग पर अमौसी रेलवे स्टेशन के पास 04 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	8720.40	5546.37	131(1)/23-11-2011	01/12/11	8898.37	03/03/17	8918.24	75%	12/11	06/18
141	14075	74580068	जनपद फतेहपुर में डी०एफ०सी०सी० के अर्न्तगत रसूलाबाद – असोथर मार्ग के इलाहाबाद – कानपुर रेलवे सेक्शन के उत्तर मध्य रेलवे के समपार संख्या 42 बी रसूलाबाद पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1572.43	2916.19	52(1)/23-11-2015-1/2 (185)/2014	30/03/15	1578.41	03/12/15	1654.84	80%	07/15	07/18
142	2441	74580070	जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद में नजीबाबाद-जोगीरनपुरी-रामपुर मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग सं० 480बी के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1850.23	2116.15	133(1)/23-11-2011-3/2(12)/2011	14/10/11	1733.71	28/07/12	1679.27	93%	12/11	03/19
143	14074	74580072	जनपद इलाहाबाद में भीरपुर-करछना रेलवे स्टेशन के मध्य मुगलसराय – इलाहाबाद के रेलवे कि०मी० 806/1 के समपार संख्या 30बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2104.38	3880.07	36 (1)/23-11-2015-1/2 (169)/2014	30/03/15	1917.20	08/02/18	1819.12	90%	09/15	06/18
144	13159	74580073	जनपद फिरोजाबाद में विजयपुर-मठसेना मार्ग (अ०जि०भा०) पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन कि०मी० 1223/17-19 के समपार संख्या 58 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1802.71	2686.04	198 (1)/23-11-2013	19/02/14	1594.75	19/10/15	1471.94	73%	09/15	02/19
145	14030	74580074	जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज-कौरारा – आटेपुर मार्ग पर कानपुर – टूण्डला रेल सेक्शन के कि०मी० 1199/21-23 के समपार संख्या 46 सी स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1438.95	2126.27	153(1)/23-11-14-1/2(102)/2014	20/01/15	1514.69	31/03/16	1290.32	84%	04/16	06/18
146	14037	74580075	जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज- बटेश्वर मार्ग पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन के कि०मी० 1203/7-9 के समपार संख्या 48 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1569.25	2159.60	133(1)/23-11-2014-196(1)/2013	10/02/15	1529.39	03/11/15	1104.44	87%	09/15	03/19
147	14056	74580076	जनपद फिरोजाबाद में नियामतपुर – फतेहाबाद मार्ग पर कानपुर – टूण्डला रेल सेक्शन के रेलवे कि०मी० 1244/11-13 के समपार संख्या 69 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1839.91	2918.95	165 (1)/23-11-2014	11/03/15	1936.75	11/01/16	1528.72	78%	11/15	10/18
148	14014	74580077	जनपद राय बरेली में कानपुर – रायबरेली बाईपास मार्ग के ऊँचाहार रायबरेली रेल सेक्शन में समपार सं० 24ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु (एन०आर०)	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2213.00	3507.21	161 (1)/23-11-2014-1/2 (26)/2014	10/12/14	2381.65	30/03/16	1733.35	95%	09/15	04/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
149	15009	74580079	जनपद अलीगढ़ में जी०टी० रोड तस्वीर महल (जेल फाटक) मार्ग पर टूण्डला-गाजियाबाद रेल सेक्शन कि०मी० 1327/33-35 के सम्पार संख्या 111ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2142.00	3140.34	226(1)/23-11-2015-1/2 (45)/2015	29/07/15	1826.53	02/12/15	1944.18	100%	02/16	11/17
150	15008	74580080	जनपद मुरादाबाद में दिल्ली – मुरादाबाद मार्ग पर लोको शेड के निकट रेल उपरिगामी सेतु को 02 लेन से 04 लेन करने हेतु चौड़ी करण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1517.31	3194.34	218(1)/23-11-2015-1/2 (37)/2015	29/07/15	3013.44	13/06/16	2719.34	77%	08/15	09/18
151	15004	74580081	जनपद कानपुर में डीएफसीसी के अर्न्तगत इलाहाबाद-कानपुर (उ०म०रे०) रेल सेक्शन के कि०मी 986/7-9 के सम्पार संख्या 67 करबिगवां स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1081.58	2646.97	250(1)/23-11-2015-1/2 (129)/2014	16/06/15	1351.97	08/01/18	376.61	26%	04/16	12/18
152	15005	74580082	जनपद कौशाम्बी में मनौरी स्टेशन के पास मनौरी सराय अकील मार्ग पर इलाहाबाद-कानपुर रेल सेक्शन के कि०मी० 843/5-7 के सम्पार संख्या 6बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1572.72	3227.31	35(1)/23-11-2015-1/2 (168)/2014	16/06/15	1748.83	29/08/17	1310.85	77%	03/16	07/18
153	15011	74580083	जनपद मथुरा में टैंक चौराहे से नया बस अड्डा मार्ग पर मथुरा-कासगंज रेल सेक्शन के कि०मी० 349/8-9 के सम्पार संख्या 356ए (मुर्गा फाटक) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1924.36	2241.59	239(1)/23-11-2015-1/2(54)/2015	13/08/15	1924.36		1945.02	100%	09/15	01/18
154	15024	74580085	जनपद मुजफ्फरनगर में मेरठ-सहारनपुर रेल सेक्शन के कि०मी० 109/13-14 पर मन्सूरपुर रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार संख्या 48 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1664.99	2304.37	222(1)/23-11-2015-1/2(40)/2015	03/11/15	1480.73	28/06/16	1337.38	79%	01/16	09/18
155	15036	74580086	जनपद आजमगढ़ में सिधारी – हाइडिल चौराहे से गाजीपुर मार्ग पर सटियांव आजमगढ़ के रेल सेक्शन के कि०मी 40/6 सम्पार संख्या 27ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2137.00	3035.72	319(1)/23-11-2015-1/2 (88)/2015	26/02/16	2671.32	18/07/16	1504.75	76%	05/16	11/18
156	15035	74580087	जनपद जालौन में हमीरपुर कालपी मार्ग राज्य मार्ग सं० 91 पर कानपुर-झांसी रेल सेक्शन के रेलवे कि०मी 1269/1-2 के समपार संख्या 194ए पर उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	298.00	4638.18	482(1)/23-11-2015-1/2 (252)/2015	18/02/16	0.00		52.00	1%	03/18	03/20
157	15047	74580088	जनपद लखनऊ में उ०रे० के लखनऊ-बाराबंकी रेलवे लाइन के किसान पथ (फैंजाबाद रोड से मोहनलालगंज रोड तक) पो०सं० 1078/12-1078/2के मध्य शारदा नहर के कि०मी 147/405 के बांयी एवं दांयी पटरी पर 04 लेन रेल सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3789.19	13250.92	416(1)/23-11-2015-1/2 (206)/2015	31/03/16	0.00		1583.05	7%	01/17	12/18

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
158	15049	74580089	जनपद लखनऊ में लखनऊ नगरमार्ग (प्रोजेक्ट-91सी) के किमी 5-6 के मध्य स्थिति लखनऊ सुल्तानपुर रेल खण्ड में स्थित समपार सं० 200बी/ई-2 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	700.00	2565.58	05(1)/23-11-2016-1/2 (06)/2016	31/03/15	2565.58	25/09/17	249.50	8%	09/17	03/19
159	15048	74580090	जनपद बरेली में बरेली-नैनीताल मार्ग (एसएच-37) से मिनी बाईपास मार्ग पर पू०उ०रे० के समपार संख्या 242 स्पे० कि०मी० 312रु०-4 पर आईटीआरआई के निकट 04 लेन रेल उपरि० सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2654.72	3823.26	20(1)/23-11-2016-1/2(22)/2015	31/03/16	2631.17	28/10/16	2395.68	81%	05/16	12/18
160	16048	74580095	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं० 21 पर मीटर गेज रेलवे सम्पार संख्या 99ए सीतापुर मैलानी सेक्शन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	663.00	4574.35	370/2016/222(1)/23-11-2016-1/2 (184)/2016	21/12/16	3314.35	23/08/17	1023.91	33%	06/17	03/19
161	16060	74580096	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं० 21 पर ब्राड गेज सम्पार संख्या 91बी सीतापुर-बुढ़वल रेल सेक्शन पर 05 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1615.38	6242.94	96(1)/23-11-2016-1/2(106)/2016	02/01/17	4453.18	26/07/17	1093.40	27%	06/17	03/19
162	16021	74580097	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं० 21 पर ब्राड गेज रेलवे सम्पार संख्या 73ए सीतापुर-लखीमपुर सेक्शन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	500.00	4649.83	263/2016/98(1)/23-11-2016-1/2(104)/2016	28/10/16	0.00		183.52	4%	07/17	03/19
163	16047	74580098	जनपद बुलन्दशहर में डीएफसीसी रुट (एमआर) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 11सी कि०मी० 18/4-5 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	2057.27	3815.06	362/2016/97(1)/23-11-2016-1/2(103)/2016	20/12/16	2233.25		1874.11	65%	01/17	03/19
164	16017	74580099	जनपद देवरिया में पथर देवा विधान सभा क्षेत्र खनुआ नाले पर गण्डक नदी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	72.75	644.94	166/2016/53 Aa./23-10-16-36 (Setu)/2016	25/10/16	352.13	22/07/17	118.06	35%	11/17	02/19
165	16026	74580100	जनपद बांदा में झांसी मानिकपुर रेल सेक्शन के किमी 132ए-9 में नरैनी-कलींजर मार्ग से झांसी मिर्जापुर मार्ग को जोड़ने हेतु नये बाईपास के निर्माण में आने वाले चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	949.00	4746.09	138(1)/23-11-2016-1/2(148) 2016	25/11/16	0.00		122.78	0%		03/20
166	16056	74580101	जनपद बरेली में बरेली- बदायूँ मार्ग पर लाल फाटक के पास स्थित रेलवे सम्पार सं० 359 एवं 359ए पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	100.00	8249.15	25/2017/258(1)/23-11-2016-1/2(216)/2016	02/01/17	4935.59	26/07/17	447.97	11%	11/17	03/19

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
167	16033	74580102	जनपद आगरा में एनएच-2 (आशाराम बापू आश्रम के सामने)यूपीएसआईडीसी मार्ग पर आगरा-मथुरा रेलल सेक्शन के किमी 1354/23-25 के समपार संख्या 504 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	485.00	3290.81	320/2016/139(1)/23-11-2016-1/2(149)/2016	08/12/16			310.34	38%	10/17	03/19
168	17002	74580103	जनपद इलाहाबाद में उ०म०रे० कें पानी की टंकी के समीप जीटी रोड-खुसरुबाग-जुकरगंज मार्ग पर हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग के किमी-826/26-27 के सम्पार सं० 38डी पर पूर्व निर्मित सेतु के समानान्तर नये 02 लेन रे०उ०से० सेतु	अर्ध कुम्भ मेला-2019	2443.70	6109.25	3699/9-1-2017-23 Mela/2017	10/08/17	2114.61	19/12/17	1141.26	46%	11/17	10/18
169	16032	74580104	जनपद वाराणसी में बाबतपुर कमसेठी भदोही मार्ग पर उ०रे० के रेल सम्पार संख्या 21ए/ 2टी पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	762.00	3810.50	324/2016/182(1)/23-11-2016-1/2(214)/16	09/12/16	0.00		19.21	0%		12/18
170	16046	74580105	जनपद बुलन्दशहर में डीएफसीसी रुट (एनआर) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार ० 16बी कि०मी० 26/6-7 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु आ निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	330.00	2371.50	95(1)/23-11-2016-1/2(102)/2016	20/12/16	824.39		211.14	8%	02/18	03/19
171	16050	74580106	जनपद आगरा में एनएच-2 से एनएच-3 को जोड़ने हेतु रुनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन से रेलवे किमी 73/7-8 के रेल समपार सं० 68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	1156.00	7086.24	372/2016/267(1)/23-11-2016-1/2(179)/2016	22/12/16	0.00		39.17	1%	02/18	09/19
172	16051	74580107	जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन - लेबर कालोनी मार्ग पर कानपुर टूण्डला रेल सेक्शन के किमी 1232/9-11 के रेल समपार संख्या 63 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	705.20	3628.82	377/2016/234(1)/23-11-2016-1/2(192)/2016	21/12/16	2494.51	10/10/17	413.11	15%	01/18	06/19
173	16052	74580108	जनपद आगरा में एनएच-2 से एनएच-3 को जोड़ने हेतु रुनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर आगरा फोर्ट अछनेरा रेल सेक्शन में रेलवे किमी 11/5-6 के रेल समपार संख्या 11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	997.00	6009.21	373/2016/217(1)/23-11-2016-1/2(176)/2016	22/12/16	0.00		1.71	0%		12/19
174	16057	74580109	जनपद फैजाबाद में उ०रे० के रुदौली यार्ड में जफराबाद-लखनऊ सेक्शन कि०मी० 1006/4-4 भेलसर रुदौली मार्ग पर समपार संख्या 143बी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	550.00	3258.71	27/2017/205(1)/23-11-2016-1/2(212)/2016	02/01/16	2356.47	09/11/17	507.51	9%	12/17	03/19

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
175	17008	74580110	जनपद इलाहाबाद में उ०रे० के अर्न्तगत इलाहाबाद-जौनपुर-गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर स्टेशन के समीप समपार संख्या 28सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	300.00	3884.34	109/2017/1496E/23-11-2017-1(65)/2017	18/09/17	3402.40		490.36	20%	02/18	11/18
176	17014	74580111	जनपद चन्दौली में पू०म०रे० (डी०एफ०सी०सी० रुट) के सैयदराजा - चन्दौली मझवार सेक्शन के अर्न्तगत चन्दौली-सकलडीहा मार्ग के 1म्पार सं० 76ए पर रेल उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	300.00	3347.03	111/2017/82(1)/23-11-2017-1/2(17)/2017	18/10/17	0.00		106.80	4%	01/18	03/19
177	16049	74580112	जनपद मुरादाबाद के कि०मी० 3.937 में गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल सेक्शन के अर्न्तगत समपार सं० 01 सी पर किमी 1402/94 में सहारनपुर-मुरादाबाद रेल सेक्शन के अर्न्तगत समपार सं० 418सी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	606.00	8862.22	371/2016/2098E/23-11-2016-1/2(232)/2016	21/12/16	6182.36	22/07/17	852.77	12%		12/19
178	2396	75580004	जनपद बांदा में यमुना नदी/ फतेहपुर-बबेरु-अतरा-नरैनी-करतल मार्ग पर औगासी घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	3729.88	4891.61	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	3679.07	14/06/12	4945.09	87%	12/11	03/19
179	2387	75580008	जनपद जौनपुर में सई नदी/ ग्राम पंचायत मनहन में थानघाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	672.87	792.27	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	598.85	14/02/12	895.62	85%	12/11	03/19
180	2388	75580009	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ मऊ-तउवा पसेवा मार्ग पर मैघाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	673.22	818.58	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	672.47	23/04/12	1061.84	84%	12/11	06/18
181	2389	75580010	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ धर्मपुर जमैथा मार्ग पर अखरो घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	673.22	843.24	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	672.47	17/02/12	919.32	76%	12/11	03/19
182	2391	75580011	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ बेलाव पराउगंज मार्ग पर भरेहारी घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.17	785.89	994.54	1785/23-09-2011-13 Nabard/10 TC-1	13/09/11	785.03	17/02/12	919.52	58%	12/11	03/19
183	13097	75580017	जनपद बस्ती में काली नदी/ मजहाकिटा सम्पर्क मार्ग 6 गुणे 28 मी० स्पान के सेतु का निर्माण	नाबार्ड.19	606.46	960.00	69/23-9-2014-45 Nabard/2013	17/02/14	606.46	28/05/15	630.70	65%	12/14	04/19
184	13013	75580018	जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी/ सीकरीगंज बेघाट लौहरिया शंकरपुर घाट मार्ग पर कुम्हरिया घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.19	8745.69	17223.31	615/23-9-2013-26 Nabard/2013	05/07/13	8161.13	30/09/14	3492.52	28%	03/14	12/19
185	13109	75580019	जनपद जौनपुर में सई नदी/ सिरकोनी गुटवां मार्ग पर 6 गुणे 28.25 मी० स्पान के सेतु का निर्माण	नाबार्ड.19	720.89	902.41	188/23-9-2014 -5 Nabard/2013	19/02/14	1479.75	01/08/14	715.28	71%	08/14	05/19
186	13108	75580022	जनपद लखनऊ में गोमती नदी/ विकास खण्ड माल के अन्तर्गत ग्राम तेहतना कोलवा चन्द्रिका देवी मार्ग के मध्य 6 गुणे 28.25 मी० स्पान के सेतु का निर्माण	नाबार्ड.19	674.42	864.95	188/23-9-2014 -5 Nabard/2013	19/02/14	604.28	29/03/14	39.01	5%	03/14	12/19

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
187	14078	75580027	जनपद जौनपुर में सई नदी / ग्राम पंचायत महोरा में सरकोनी गढ़हर महोरा घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.20	1124.01	1494.10	616/ 23-9-2015-24 Nabard (Setu)/2015	30/03/15	828.44	07/11/15	1058.69	100%	06/15	02/18
188	14079	75580037	जनपद गोण्डा में सरयू (घाघरा नदी) / नवाबगंज डेमवाघाट मार्ग पर डेमवाघाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.20	12810.59	13783.23	616/ 23-9-2015-24 Nabard (Setu)/2015	30/03/15	12769.80	04/07/17	10271.52	85%	10/15	09/18
189	14062	75580039	जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी / गुलरिहा घाट पर 4 गुणे 28.25 मी स्पान के आरसीसी सेतु का निर्माण	नाबार्ड.20	528.81	882.19	Aa.&78/23-9-2015-18 Nabard(Setu)/2015	20/03/15	473.58	05/08/15	528.00	100%	07/15	04/17
190	15022	75580137	जनपद देवरिया में गण्डक नदी / ग्राम कोकवालिया बाबूराय मुसहरी वृन्दावन के निकट सेतु का निर्माण	नाबार्ड.21	432.08	919.39	143/2015/1608/ 23-9-2015-2 Nabard (Setu)/2015	06/11/15	431.68	29/09/16	166.23	41%	05/16	11/18
191	15021	75580138	जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी / ग्रा कैथवालिया के टोला सलवट तरकुला मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.21	377.76	628.00	143/2015/1608/ 23-9-2015-2 Nabard (Setu)/2015	06/11/15	377.76	29/09/16	419.18	100%	05/16	03/18
192	16042	75580177	जनपद सीतापुर में गोमती नदी / विकास खण्ड गादलामऊ के पास कुर्सी लोहारा घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.22	643.50	1273.86	124/2016/2042/23-9-2016-58 Nabard(Setu)/2016	16/12/16	803.77		956.88	100%	01/17	03/18
193	16041	75580183	जनपद बिजनौर में मालिन नदी / बिजनौर-नांगल-नजीबाबाद मार्ग (प्रोजेक्ट-93) के किमी 8 पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.22	525.93	824.02	124/2016/2042/23-9-2016-58 Nabard(Setu)/2016	16/12/16	511.76	21/12/17	268.30	62%	11/17	08/18
194	14003	76580001	जनपद लखनऊ में जनेश्वर पार्क हेतु गोमती बन्धे से होकर सम्पर्क मार्ग एवं अण्डर पास का निर्माण	अन्य निक्षेप	5655.06	3910.34	2220/Aath-1-14-25 Budget/2013	06/08/14	3155.74	18/01/17	5626.15	85%	08/14	03/18
195	14069	76580006	जनपद सिद्धार्थनगर में बानगंगा नदी / खुनुवा - घनौरा सेक्शन के चेनेज संख्या 32.974 पर सेतु का निर्माण (इण्डो नेपाल परियोजना)	अन्य निक्षेप-2	760.88	886.72	DPM No. 2030/BR/18/2014-15	21/03/15	554.90	24/08/15	486.80	37%	12/15	12/19
196	14010	76580009	जनपद लखनऊ में अवध बिहार योजना एवं वृन्दावन योजना लखनऊ को जोड़ने हेतु उपरिगामी सेतु (उत्तरेटिया स्टेशन के निकट)	अन्य निक्षेप	4581.00	6162.03	3310/Ukt/A-142	16/09/14	5392.58	09/02/15	4091.31	69%	11/14	06/18
197	16061	76580099	जनपद बुलन्दशहर में गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के समपार सं० 134बी निकट चोला रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधी आरओबी के रेलवे भाग का कार्य (मुख्य सेतु कोड 13022)	अन्य निक्षेप	258.00	2580.00	JMD Ghaziabad Letter No. 2784/B-77/G(Gzd)/2016	28/12/16	2237.04		1463.20	80%	02/17	02/18
198	16064	76580100	जनपद कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-विधुना मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कि०मी० 10 पर ईसन नदी पर दो समानान्तर सेतुओं का निर्माण	अन्य निक्षेप	769.73	1030.88	DM Kannauj Letr. No. 471/TAVY/DSSST O/2016-17	26/09/16	1030.88		270.78	20%	07/17	03/22

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
199	16029	76580101	जनपद औरैया में औरैया-फफुंद मार्ग (अजि०मा०) के चार लेन में सीमेन्ट कांक्रिट पेवमेन्ट एवं चौड़ीकरण के मध्य पड़ने वाले सेगुर नदी पर ग्राम पढ़िन के पास सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	150.00	11214.88	230/2015/246/35-4-2015	13/07/15	376.54	30/03/17	210.31	24%	11/16	03/18
200	16027	76580102	जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल पर यमुना एक्सप्रेस वे औ०वि०प्रा० के अर्न्तगत इकोटेक 17 में 30 मी० चौड़ी सड़क पर सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	263.00	721.34	DPM G. Noida No. 1852/122YX/BCU Gr. Noida/16	30/11/15	717.47		623.39	70%	08/17	12/17
201	16024	76580103	जनपद सहारनपुर में दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग (एसएच-57) के किमी 102.300 पर ग्राम गन्देवड़ में पूर्वी यमुना नहर पर स्थित क्षतिग्रस्त सेतु के समीप उपशा द्वारा निर्माणाधीन लघु सेतु के सुपर-स्ट्रक्चर का कार्य	अन्य निक्षेप	218.42	231.84	PM Merrut No. 1436/Purvu Yamuna Nahar Km. 192/16	12/11/16	231.58	31/08/17	230.97	100%	12/16	03/18
202	17001	76580104	जनपद मेरठ में अवस्थापना निधि के अर्न्तगत ओडियन नाला / शास्त्री रोड से हापुड़ रोड को जोड़ने वाली 24.00 मी० सड़क पर सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	115.63	134.35	1522/A-2/481	19/05/17	130.25	04/07/17	130.20	100%	11/17	03/18
203	16043	76580105	जनपद गौतमबुद्ध नगर में मैन काल्दा डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल पर ग्रे०नो०वि०प्रा० के अर्न्तगत इकोटेक 9, 10 व 11 के मध्य 60 मी० चौड़ी सड़क पर सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	10.00	304.58	DPM G.Noida Letter No.1979/117-K/BCU Gr.Noida/16	08/12/16	304.58	21/01/17	300.44	100%	12/16	04/17
204	17017	76580107	जनपद सहारनपुर में दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री (एस०एच०-57) के किमी 202.00 में उपशा द्वारा पूजना नदी पर निर्मित 4 लेन सेतु पर 2 लेन सेतु की पहुंच मार्ग का निर्माण	अन्य निक्षेप	100.00	317.43	531/UPSHA Pujna Nadi.S.Pur/17	16/06/17	317.43	21/12/17	260.59	100%	10/17	03/18
205	16063		जनपद गाजियाबाद में मण्डोला बिहार योजना गाजियाबाद में 60.00 मीटर चौड़ी सड़क पर मास्ट	अन्य निक्षेप	1213.32	5312.82		15/02/16	5307.89	04/06/16	1750.25	35%	03/17	12/18
206	17006		जनपद कन्नौज में अरिन्द नदी / छिबरामऊ सौरिख विधूना मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण में सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	864.77	864.77	DPM Kannauj No. 600/B-22/BCU Kannauj/2017-18	01/08/17	795.45		21.36	3%	03/18	
207	17007		जनपद कन्नौज में निचली गंगा नहर / छिबरामऊ-सौरिख-विधूना मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण हेतु किमी 20 पर दो समानान्तर सेतुओं का निर्माण	अन्य निक्षेप	430.33	430.33	DPM BCU Kannauj No. 601/B-23/BCU Kannauj/2017-18	01/08/17			0.00	0%		
208	17015		जनपद वाराणसी में जी०टी० रोड बौलिया लहरतारा से फुलवरिया जे०पी० इंटर कालेज से वाया सेन्दल जेल वाया शिवपुर चुंगह पर सम्पार संख्या 4 स्पे० पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3873.23	5437.47	113/2017/38(1)/23-11-2017-1/2 (71)/2017	25/10/17	0.00		0.00	0%		03/20

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
209	17016		जनपद वाराणसी में जी०टी० रोड बौलिया लहरतारा से फुलवरिया जे०पी० इंटर कालेज से वाया सेन्द्रल जेल वाया शिवपुर चुंगह पर सम्पार संख्या 5सी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	3997.62	5260.51	112/2017/38(1)/23-11-2017-1/2 (71)/2017	25/10/17	0.00		0.00	0%		03/20
210	17018		जनपद प्रतापगढ़ में चमरौरा नदी/ जगेशरगंज से कंधरपुर के बहच पूरब पट्टी पर डुहिया घाट पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	210.00	498.20	55/2017/03 Aa./23-10-17-02(Setu)/2017	21/12/17	0.00		2.70	0%		03/20
211	17019		जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी/ वि०स० रामपुर कारखाना के अर्न्तगत ग्राम सभा आमघाट में सेतु का निर्माण	नाबार्ड.22	296.70	989.07	57/2017/1647/ 23-9-2017-58 Nabard (Setu)/2016	21/12/17			0.00	0%		03/20
212	17020		जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी/ रामपुर कारखाना के अर्न्तगत ग्राम सभा कुशहरी में सेतु का निर्माण	नाबार्ड.22	270.00	900.05	57/2017/1647/ 23-9-2017-58 Nabard (Setu)/2016	21/12/17	0.00		0.00	0%		03/20
213	17021		जनपद पीलीभीत में कठिना नदी/ बीसलपुर – बिलसण्डा मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.22	110.47	490.99	57/2017/1647/ 23-9-2017-58 Nabard (Setu)/2016	21/12/17	339.78	18/03/18	69.62	13%		10/19
214	17022		जनपद गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर दिल्ली-मेरठ रोड पर सड़क के दोनों ओर तीन लेन फ्लाईओवर का निर्माण	अन्य निक्षेप	0.00	6270.00	09/4/EE/Zone-1/2017	27/12/17	0.00		104.64	1%	03/18	
215	17023		जनपद बुलन्दशहर में डीएफसीसी रुट उ०रे० के मेरठ-खुर्जा सेक्शन के किमी 45/5-6 पर सम्पार संख्या 26बी पर 02 लेनरेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	24.00	2401.49	26/2018/72(1)/23-11-2017-1/2(68)/2017	02/02/18	0.00		0.00	0%		03/20
216	17024		जनपद वाराणसी में वरुणा नदी/ कोनिया सालारपुर मार्ग पर कोनियाघाट के सामने सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	410.00	2621.15	66/2018/19 Aagran(1)/ 23-10-17	25/01/18	0.00		0.00	0%		03/19
217	17025		जनपद वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी-औड़िहार सेक्शन किमी 197/3-4 के अर्न्तगत वाराणसी-गाजीपुर मार्ग सम्पार संख्या 20 स्पेशल पर 03 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	100.00	3571.43	67(1)/23-11-2017-1/2(63)/2017	25/01/18	0.00		0.00	0%		12/18
218	17026		जनपद वाराणसी में वरुणा नदी/ जीटी रोड बौलिया लहरतारा से फुलवरिया जेपी मेहता इंटर कालेज से वाया सेन्द्रल जेल मार्ग वाया शिवपुरी चुंगी मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	900.00	3464.85	05/2018/13 Aa./23-10-17-05 (Setu)/2017	25/01/18			0.00	0%		12/19
219	17027		जनपद गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-भटनी सेक्शन के अर्न्तगत चौरीचौरा सरदार नगर के मध्य सम्पार सं० 149ए पर 02 लेन रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	19.00	1964.68	38/2018/2237E/ 23-11-2018-1/2(30)/2017	09/02/18	0.00		0.00	0%		

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
220	17028		जनपद लखनऊ में बेहटा नाला / वि०स० क्षेत्र मलिहाबाद में ग्राम बिराहीमपुर के निकट सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1.00	808.93	15/2018/197/ 23-10-18-04(Setu)/2018	16/02/18	0.00		0.00	0%		
221	17029		जनपद इलाहाबाद में ससुर खदेरी नदी / धूमनगंज – पीपल गांव असरावल मार्ग के कि०मी० – 7 पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	201.00	1012.14	09/2018/02 Aa./23-10-18-02 (Setu)/2018	09/02/18	0.00		1.00	0%		11/18
222	17030		जनपद फिरोजाबाद में सेंगुर नदी / शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग पर एचएच-84 अरांव बाई पास (04 लेन पर सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	0.00	728.13	1029/46C(Comm.)/Main.Cir/18	06/02/18	0.00		0.00	0%		
223	17031		जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी / विकास खण्ड सदर के अर्न्तगत जिरियामऊ किशुनपुर – खमोर के बीच सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	1.00	1449.79		23/02/18	0.00		0.00	0%		
224	17032		जनपद गाजियाबाद में एन०एच०-58 के वसुन्धरा कट लिंक रोड पर 06 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	अन्य निक्षेप	0.00	4910.00	CPM Letter No. 606/B-82/CPM GHZ/2018	12/04/18	0.00		0.00	0%		
225	17033		जनपद गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-भटनी सेक्शन के अर्न्तगत चौरीचौरा-गौरी बाजार के मध्य समपार संख्या 145ई पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	21.00	2143.19	56/2018/23E/23-11-2018-1/2(31)/2017	21/03/18	0.00		0.00	0%		
226	17034		जनपद हाथरस में पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा-बरेली सेक्शन के अर्न्तगत अलीगढ़-आगरा मार्ग पर हाथ सिटी-मुसान स्टे० के मध्य समपार संख्या 309स्पे० ए / टी-3 (तालाब चौराहा) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)	23.00	2357.71	83(1)/23-11-2018-1/2(32)/ 2017	18/03/18	0.00		0.00	0%		
227	17035		जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी / लोनी विधान सभा क्षेत्र ग्राम सिरौरा – सलेमपुर में सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	0.40	1653.11	22/2018/06 Aa./23-10-18-06 (Setu)/2018	19/03/18	0.00		0.00	0%		
228	17036		जनपद सिद्धार्थनगर में हिसामुददीनपुर नाला (कुआनो नदी) / ग्राम भैसहिया से राज्य मार्ग के मध्य सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	291.99	1459.94	19/2018/127/23-9-2018-06 Nabard (Setu)/2017	21/03/18			0.00	0%		
229	17037		जनपद मिर्जापुर में बेलन नदी / विधान सभा क्षेत्र छानवे के विकास खण्ड बलिया के अर्न्तगत कांटा घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	396.04	1980.22	19/2018/127/23-9-2018-06 Nabard (Setu)/2017	21/03/18			0.00	0%		
230	17038		जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी / तरबगंज विधान सभा क्षेत्र के रानीपुर करनीपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण	राज्य सेक्टर	0.40	794.45	25/2018/198/23-10-18-05(Setu)/2018	27/03/18	0.00		0.00	0%		
231	17039		जनपद अम्बेडकरनगर में बिसुही नदी / श्रवण क्षेत्र मार्ग से रामपुर-वनेथु-बेनीपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	79.81	688.08	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12 / 17 तक	प्रगति 12 / 17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
232	17040		जनपद अमेठी में गोमती नदी / शुकुलबाजार – पाली-समदा-रुदौली मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	233.74	2023.83	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18				0%		
233	17041		जनपद बागपत में हिण्डन नदी / ग्राम कलन्जरी के निकट सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	231.81	1998.55	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
234	17042		जनपद बस्ती में कुबानों नदी / बस्ती – फैजाबाद मार्ग पर अमहट घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	145.31	1252.77	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
235	17043		जनपद बस्ती में मनोरमा नदी / तहसील सदर के अर्न्तगत वि०स० क्षेत्र महादेवा में कुसौरा बहादुर मार्ग पर कचूरेघाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	84.21	726.07	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
236	17044		जनपद बस्ती में मनोरमा नदी / तहसील हरैया के अर्न्तगत वि०स० कप्तानगंज से नारायणपुर मीतासोती मार्ग पर पिपरोला घाट पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	96.86	835.07	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
237	17045		जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी / वि०स० कटरा में भुलमुलिया – घटहनपुरवा मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	108.20	932.88	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
238	17046		जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी / काशीपुर – भौरा मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	112.31	968.30	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
239	17047		जनपद ललितपुर में जामनी नदी / ललितपुर – महरौनी मार्ग किमी-33 ग्राम छपरठ पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	112.31	604.60	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
240	17048		जनपद महोबा में चन्द्रावल नदी / एन०एच०-86 मार्ग के पास ग्राम खन्ना से चुरेहरन का डेरा मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	116.96	1008.33	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
241	17049		जनपद मिर्जापुर में बेलवन नदी / वि०स० क्षेत्र मझवा के पहाड़ी ब्लाक के अर्न्तगत पडरी बेलवन मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	141.02	1215.79	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
242	17050		जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर / मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग पर ग्राम कवाल के निकट सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	71.60	617.30	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
243	17051		जनपद प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी / वि०स० रानीगंज के अर्न्तगत रजगढ़ से सिपाहमहेरी मार्ग के पास सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	114.37	986.07	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		

वर्तमान में निर्माणाधीन कार्यों की सूची – मार्च 2018

क्र०सं०	कोड	माइलस्टोन सं०	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल आवंटित धनराशि	मूल स्वीकृत लागत	स्वीकृति शासनादेश संख्या	स्वीकृति तिथि	तकनीकी स्वीकृत धनराशि	तकनीकी स्वीकृति तिथि	कुल व्यय 12/17 तक	प्रगति 12/17 तक	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि
244	17052		जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी/ विकास खण्ड सदर के अर्न्तगत पूरेईश्वरनाथ मडई चकदेइय मार्ग पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	126.43	1089.98	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
245	17053		जनपद सहारनपुर में लालो नदी/ सुन्दरपुर-नौरंगपुर – जासमौर-मिर्जा मार्ग के कि०मी० –1 में सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	99.21	855.33	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
246	17054		जनपद शाहजहांपुर में गरा नदी/ ग्राम निजामपुर गोटिया से ग्राम पंचायत शाहवाजनगर पर सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	223.57	1927.46	23/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
247	17055		जनपद शामली में कृष्णा नदी/ सल्फा गांव को हसनपुर से जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	120.01	1034.71	3/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		
248	17056		जनपद शामली में कृष्णा नदी/ मेरठ-करनाल मार्ग पर ग्राम काबडौत के निकट 04 लेन सेतु का निर्माण	नाबार्ड.23	151.50	1305.97	3/2018/504/23-9-2018-12 Nabard (Setu)/2017	31/03/18			0.00	0%		