

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
राज्य सेक्टर (नदी सेतु)																		
1	इलाहाबाद	17029	जनपद इलाहाबाद में ससुर खदेरी नदी/ धूमनगंज पीपलगांव असरावल मार्ग के किमी 7 पर सेतु का निर्माण	9-Feb-18	79.00	400.00	0.00	1012.14	318.85	693.29	201.00	760.53	961.53		Nov-18			
2	अम्बेडकरनगर	16036	जनपद अम्बेडकरनगर में मझुई नदी/ खुलासपुर बस्तीपुर को जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	12-Dec-16	70.88			693.07	285.28		285.28	0.00	285.28	May-17	Jun-18	72%		72%
3	अम्बेडकरनगर	16054	जनपद अम्बेडकरनगर में टोंस नदी/ जीवनापुर गांव के पास सेतु का निर्माण	30-Dec-16	90.23			693.07	327.16		254.25	72.91	327.16	May-17	Nov-18	36%		36%
4	आजमगढ़	16009	जनपद आजमगढ़ में टोन्स नदी/ मुहल्ला हरवंशपुर स्थित पुराने जर्जर पुल के स्थान नये सेतु का निर्माण	30-Jun-16	106.58			752.71	442.33		317.00	125.33	442.33	Nov-16	Oct-18	44%		44%
5	बलिया	13127	जनपद बलिया में गंगा नदी/ शिवपुर दियर नम्बरी मार्ग के श्रीरामपुर घाट पर सेतु का निर्माण	27-Feb-14	2544.00			63029.57	43212.58		38201.16	2850.79	41051.95	Jun-15	Aug-18	95%		95%
6	बलरामपुर	2356	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी/ गौरा चौराहा से उत्तरौला तुलसीपुर मार्ग पर पिपराघाट पर सेतु का निर्माण	11-May-11	303.18			2843.06	1856.25		1765.43	0.00	1765.43	Feb-14	Dec-18	73%		73%
7	बिजनौर	14045	जनपद बिजनौर में गंगा नदी/ नजीबाबाद वालावली लक्सर मार्ग पर वालावली के निकट सेतु का निर्माण	23-Feb-15	910.65			3995.66	3650.46		3528.63	0.00	3528.63	Sep-15	Oct-18	86%		86%
8	एटा	14039	जनपद एटा में काली नदी/ नरौरी सरावल मार्ग पर नरौरा घाट पर सेतु का निर्माण	11-Feb-15	120.48			1141.92	526.46		526.46	0.00	526.46	Sep-15	Jun-18	74%		74%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
9	इटावा	13086	जनपद इटावा में यमुना नदी/नवादा - चकरनगर मार्ग पर ग्राम कंधेसी के निकट सेतु का निर्माण	8-Oct-13	455.35			3445.64	2108.03		1780.23	222.40	2002.63	Sep-15	Dec-18	75%		75%
10	फरुखाबाद	13089	जनपद फरुखाबाद में गंगा नदी/ शमसाबाद - जलालाबाद मार्ग के ढाईघाट पर सेतु का निर्माण	1-Feb-14	1003.53			5971.72	4510.36		4420.15	0.00	4420.15	Nov-14	Jun-18	93%		93%
11	गोरखपुर	2183	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी/पीपीगंज मेहदावल मार्ग पर बड़वा ठाठर घाट पर सेतु का निर्माण	8-Jul-09	299.50			4974.79	1451.79		642.98	736.22	1379.20	Mar-10	Dec-18	65%		65%
12	गोरखपुर	17012	जनपद गोरखपुर में विधान सभा क्षेत्र सहजनवां तहसील-खजनी के ग्राम ढढौना से ग्राम भरवलिया के बीच आमी नदी पर सेतु	25-Sep-17	106.88	400.00	200.00	1232.46	710.53	521.95	650.00	520.86	1170.86	Dec-17	Dec-18	39%		39%
13	गोरखपुर	17013	जनपद गोरखपुर में चरगावां विकास खड के अन्तर्गत जंगल अयोध्या प्रसाद को बैजनाथपुर तक जोड़ने के लिये चिलुआताल के कोल्हआघाट पर सेतु	25-Sep-17	80.20	400.00	#####	2120.84	491.30	1629.54	850.00	1164.80	2014.80	Dec-17	Dec-18	36%		36%
14	गोरखपुर	17010	जनपद गोरखपुर में जैतपुर-कैली मार्ग पर आमी नदी पर ग्राम गाडर एवं शाहिदाबाद के मध्य सेतु	25-Sep-17	106.88	400.00	#####	1593.16	648.47	944.69	750.00	763.50	1513.50	Dec-17	Dec-18	22%		22%
15	जालौन	2417	जनपद जालौन में बेतवा नदी/ उरई-गुरुसराय मार्ग के कोटरा घाट पर सेतु का निर्माण	29-Aug-11	750.25			3583.24	3221.95		3010.82	0.00	3010.82	Dec-11	Dec-18	75%		75%
16	कानपुर देहात	15045	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ हरिरामपुरवा भगवन्त भाउपुर इटेलिया पंचगुआ के मध्य सेतु का निर्माण	31-Mar-16	90.23			803.46	321.91		225.15	96.76	321.91	May-16	Sep-18	31%		31%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
17	कानपुर देहात	15052	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ अन्दाया व गहलों के मध्य सेतु का निर्माण	31-Mar-16	90.23			709.82	323.44		222.06	101.38	323.44	May-16	Sep-18	21%		21%
18	कानपुर नगर	14028	जनपद कानपुर नगर में पाण्डू नदी/ वि०स० क्षेत्र बिदूर में विकास खण्ड भितरगाँव अन्तर्गत व सवायजपुर के मध्य सेतु का निर्माण	20-Jan-15	70.00			683.36	281.24		281.24	0.00	281.24	Sep-15	May-18	82%		82%
19	कासगंज	16018	जनपद कासगंज में समानान्तर निचली गंगा नहर के स्केप (किमी 0.100) के निकट 02 लेन सेतु का निर्माण कार्य	25-Oct-16	64.00			446.61	446.61		312.00	134.61	446.61	Nov-16	Dec-18	27%		27%
20	कासगंज	16031	जनपद कासगंज में काली नदी/ एटा कासगंज मार्ग पर सेतु का निर्माण	12-Dec-16	144.00			649.75	649.75		649.75	0.00	649.75	Dec-16	Dec-18	43%		43%
21	कुशीनगर	15039	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक/ सुअरहा घाट पर सेतु का निर्माण	29-Feb-16	106.88			1160.76	386.32		386.32	0.00	386.32	May-16	Aug-18	75%		75%
22	लखनऊ	14053	जनपद लखनऊ में गोमती नदी/ दिलकुशा एवं जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य पिपराघाट पर सेतु का निर्माण	9-Mar-15	260.68			2808.54	2466.55		2748.49	0.00	2748.49	May-15	Jun-18	77%		77%
23	लखनऊ	16010	जनपद लखनऊ में शारदा नहर के बायीं एवं दायीं पटरी को फ़ैजाबाद रोड से मोहनलालगंज तक मार्ग के चरेड़ीकरण में आ रहे शारदानहर के कि०मी० 153.00 में गोमती नदी पर प्रस्तावित 02 पृथक पृथक सेतुओं का	8-Jul-16	380.48			4694.91	4694.91		3096.95	1363.21	4460.16	Aug-16	Oct-18	55%		55%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
24	लखनऊ	17028	जनपद लखनऊ में बेहटा नाला/ वि०स० क्षेत्र मलिहाबाद में ग्राम बिराहिमपुर के पास सेतु का निर्माण		79.88	400.00	445.00	808.93	393.82	415.11	1.00	403.96	404.96		Dec-18			
25	मैनपुरी	16007	जनपद मैनपुरी में काली नदी/ वि०स० क्षेत्र भोगावं के विकास खण्ड सुलतानगंज में नगला काकन के निकट सेतु का निर्माण	7-Jun-16	120.68			837.25	583.45		504.25	79.20	583.45	Aug-16	May-18	90%		90%
26	मैनपुरी	16053	जनपद मैनपुरी में ईसन नदी/ मैनपुरी देवी रोड पर सेतु का निर्माण	30-Dec-16				569.31	320.82		111.33	209.49	320.82	Jul-17	Oct-18	38%		38%
27	मऊ	14082	जनपद मऊ में तमसा नदी/ मऊ-बलिया मार्ग से अलीनगर - जयसिंहपुर रोड के सामने सेतु का निर्माण	31-Mar-15	149.25			1422.47	838.21		838.21	0.00	838.21	Dec-15	Nov-18	71%		71%
28	मऊ	14076	जनपद मऊ में टोन्स नदी/ मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग के मडहा घाट पर सेतु का निर्माण	31-Mar-15	149.25			1186.82	829.69		463.91	324.30	788.21	Jan-16	Dec-18	55%		55%
29	मिर्जापुर	2023	जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी/ मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग (वाया कछवा) पर बालू घाट पर सेतु का निर्माण	27-Dec-06	923.68			7649.51	6804.81		6668.71	0.00	6668.71	Feb-07	Jun-18	96%		96%
30	प्रतापगढ़	16059	जनपद प्रतापगढ़ के वि०स० क्षेत्र रामपुरखास विकास खण्ड सांगीपुर तहसील लालगंज सईनदी पर घुइसरनाथ धाम पैदल यात्री द्वितीय सेतु का	3-Jan-17	96.00			254.89	232.83		153.21	79.62	232.83	Jun-17	Jun-18	50%		50%
31	शाहजहांपुर	16038	जनपद शाहजहांपुर में गरा नदी/ ग्राम नागरपाल व चांदापुर के बीच सेतु का निर्माण	12-Dec-16	211.53			1056.28	624.04		437.72	155.12	592.84	Jan-17	Dec-18	37%		37%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
32	सुल्तानपुर	2202	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी/विधान सभा कादीपुर के अर्न्गत ग्राम बरनाव के निकट सेतु का निर्माण (धोपाप घाट)	24-Sep-09	179.30			1075.44	850.59		688.68	119.38	808.06	Feb-10	Oct-18	79%		79%
योग								123901.16	84810.79	4204.58	74972.37	10284.37	85256.74					
राज्य सेक्टर - 58																		
33	इलाहाबाद	16011	जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीप करियप्पा द्वार चौराहे से एकलव्य चौराहे तक जी०टी० रोड़ पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	11-Jul-16	1313.31			9020.60	9020.60		5276.31	5000.00	10276.31	Jun-17	Nov-18	51%		51%
34	वाराणसी	14057	जनपद वाराणसी में चौकाघाट - लहरतारा मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2-Mar-15	1710.00			12973.80	12973.80		5592.34	4002.73	9595.07	Oct-15	Dec-18	47%		47%
योग								21994.40	21994.40	0.00	10868.65	9002.73	19871.38					
नाबार्ड																		
35	बिजनौर	16041	जनपद बिजनौर में मालिन नदी/ बिजनौर-नांगल-नजीबाबाद मार्ग (प्रोजि०मर०-९३) के किमी 8 पर सेतु का निर्माण	16-Dec-16	120.33			824.02	525.93		525.93	0.00	525.93		Sep-18	62%		62%
36	देवरिया	15022	जनपद देवरिया में गण्डक नदी/ ग्राम कोकवालिया बाबूराय मुसहरी वृन्दावन के निकट सेतु का निर्माण	6-Nov-15	107.25			919.39	561.56		432.08	0.00	432.08	May-16	Dec-18	41%		41%
37	गोण्डा	14079	जनपद गोण्डा में सरयू (घाघरा नदी)/ नवाबगंज डेमवाघाट मार्ग पर डेमवाघाट पर सेतु का निर्माण	30-Mar-15	1132.80			13783.23	12786.42		12786.42	0.00	12786.42	Oct-15	Sep-18	85%		85%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
38	जौनपुर	2388	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ मऊ-तउवा पसेवा मार्ग पर मैघाट पर सेतु का निर्माण	13-Sep-11	209.43			818.58	673.22		673.22	0.00	673.22	Dec-11	Oct-18	84%		84%
39	कुशीनगर	15023	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी/ चकदेइया बावन मोर्चा मार्ग पर सेतु का निर्माण	6-Nov-15	107.25			858.56	561.57		561.57	0.00	561.57	May-16	Oct-18	64%		64%
योग								17203.78	15108.70	0.00	14979.22	0.00	14979.22					
त्वरित आ० विकास																		
40	रामपुर	12058	जनपद रामपुर में अली जौहर विश्वविद्यालय से एकता चौराहे पर फलाई ओवर का निर्माण।	31-Mar-13	4698.00			15710.23	15710.23		13654.69	0.00	13654.69	Nov-13	Jun-18	96%		96%
योग								15710.23	15710.23	0.00	13654.69	0.00	13654.69					
राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)																		
1	आगरा	2438	जनपद आगरा में एत्मादपुर-अहरन मार्ग पर टूण्डला-गाजियाबाद रेल सेक्शन के रेलवे कि०मी० 1281/23-25 के सम्पार संख्या 78सी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	13-Oct-11	815.37			2232.66	1502.00		1502.00	0.00	1502.00	Jan-12	Sep-18	74%	20%	94%
2	अलीगढ़	14071	जनपद अलीगढ़ में टूण्डला गाजियाबाद (उत्तर मध्य रेलवे) रेल सेक्शन के कि०मी० 1345/20-31 के सम्पार संख्या 118सी भूमिया बाबा आश्रम के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	24-Mar-15	811.40			3209.27	2323.28		2207.00	0.00	2207.00	Jun-15	Dec-18	64%	1%	65%
3	इलाहाबाद	14074	जनपद इलाहाबाद में भीरपुर-करछना रेलवे स्टेशन के मध्य मुगलसराय - इलाहाबाद के रेलवे कि०मी० 806/1 के सम्पार संख्या 30बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	30-Mar-15	728.27			3880.07	2104.38		2104.38	0.00	2104.38	Sep-15	Jul-18	76%	14%	90%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
4	इलाहाबाद	17008	जनपद इलाहाबाद में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत इलाहाबाद – जौनपुर – गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर स्टेशन के समीप समपार संख्या-28 सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण।	18-Sep-17				3884.34	3437.60		380.76	2969.32	3350.08	Nov-17	Nov-18	20%	0%	20%
5	इलाहाबाद	2451	जनपद इलाहाबाद में नैनी रेलवे स्टेशन के समीप सम्पार संख्या 35बी पर दो लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	22-Nov-11	900.18			3941.45	3061.56		1154.52	1753.96	2908.48	Dec-11	Nov-18	20%	8%	28%
6	आजमगढ़	15036	जनपद आजमगढ़ में सिधारी – हाइडिल चौराहे से गाजीपुर मार्ग पर सठियांव आजमगढ़ के रेल सेक्शन के किमी 40/6 सम्पार संख्या 27ए पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	26-Feb-16	705.12			3035.72	2671.68		2137.00	445.10	2582.10	May-16	Nov-18	66%	10%	76%
7	बरेली	15048	जनपद बरेली में बरेली-नैनीताल मार्ग (एसएच-37) से मिनी बाईपास मार्ग पर पू०उ०रे० के समपार संख्या 242 स्पे० कि०मी० 312रु०-4 पर आईवीआरआई के निकट 04 लेन रेल उपरि० सेतु का निर्माण	31-Mar-16	673.68			3823.26	2885.57		2654.72	86.57	2741.29	May-16	Dec-18	69%	12%	81%
8	बिजनौर	2441	जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद में नजीबाबाद-जोगीरनपुरी-रामपुर मार्ग पर लेवल कासिंग सं० 480बी के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	14-Oct-11	843.76			2116.15	1850.23		1850.23	0.00	1850.23	Dec-11	Nov-18	78%	15%	93%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)		प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति			
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में			कुल	निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
9	बुलन्दशहर	13022	जनपद बुलन्दशहर में रेलवे सम्पार संख्या 134बी पर गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन चोला रेलवे स्टेशन के निकट 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	11-Sep-13	834.30			5226.00	3352.00	3822.00	0.00	3822.00	Mar-14	Jun-18	79%	16%	95%	
10	इटावा	12033	जनपद इटावा में कानपुर-टूण्डला रेल खण्ड के कि०मी० 1137/11-13 में (निकट लंगूर की मठिया सम्पार सं० 20 से पहले एवं भरथना स्टेशन के पश्चिम में) रेल	25-Mar-13	721.00			2812.44	2487.44	2487.44	0.00	2487.44	May-13	May-18	76%	14%	90%	
11	इटावा	13087	जनपद इटावा में कानपुर-टूण्डला रेल खण्ड के रेलवे कि०मी० 1173/5-7 में जसवन्तनगर-कचौराघाट मार्ग पर रेल समपार सं० 35 पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	28-Jan-14	683.38			2447.61	2447.61	2429.68	0.00	2429.68	Feb-14	Jun-18	80%	18%	98%	
12	फतेहपुर	14075	जनपद फतेहपुर में डी०एफ०सी०सी० के अर्न्तगत रसूलाबाद - असोथर मार्ग के इलाहाबाद - कानपुर रेलवे सेक्शन के उत्तर मध्य रेलवे के समपार संख्या 42 बी रसूलाबाद पर रेल उपरिगामी सेतु का	30-Mar-15	697.06			2916.19	1655.19	1572.43	0.00	1572.43	Jul-15	Oct-18	73%	7%	80%	
13	फिरोजाबाद	13103	जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद रुपसपुर वाहिदपुर मार्ग पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन के कि०मी० 1234/27-29 के सम्पार संख्या 64 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	19-Feb-14	693.10			2419.63	1854.41	1761.69	0.00	1761.69	Jun-15	Jul-18	78%	12%	90%	

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
14	फिरोजाबाद	14030	जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज-कौरारा - आटेपुर मार्ग पर कानपुर - टूण्डला रेल सेक्शन के कि०मी० 1199/21-23 के सम्पार संख्या 46 सी स्पेशल पर 02 लेन रेल	20-Jan-15	719.15			2126.27	1685.41		1438.95	162.19	1601.14	Apr-16	Jul-18	70%	14%	84%
15	फिरोजाबाद	14056	जनपद फिरोजाबाद में नियामतपुर - फतेहाबाद मार्ग पर कानपुर - टूण्डला रेल सेक्शन के रेलवे किमी 1244/11-13 के सम्पार संख्या 69 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	11-Mar-15	761.35			2918.95	2411.20		1839.91	450.73	2290.64	Nov-15	Oct-18	73%	5%	78%
16	गाजियाबाद	13017	जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद-लोनी मार्ग पर बन्थला के पास दिल्ली शामली सहारनपुर सेक्शन के किमी 8/3-4 पर नौली स्टेशन के निकट कासिंग सं० 8ए स्पे० के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतु का	5-Sep-13	964.62			6546.04	2792.08		2652.48	100.00	2752.48	Dec-13	May-18	72%	18%	90%
17	गौतमबुद्ध नगर	14029	जनपद गौतमबुद्ध नगर में उत्तर मध्य रेलवे के गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के अर्न्तगत दादरी-सूरजपुर मार्ग पर स्थित रेलवे सम्पार संख्या 147 बी पर 04 लेन रेल	19-Jan-15	753.10			8280.19	3830.19		3638.68	0.00	3638.68	Mar-15	Dec-18	71%	10%	81%
18	झांसी	14055	जनपद झांसी में झांसी-खजुराहो मार्ग रा०मा० 78(39) के रेलवे सम्पार संख्या 391 पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण	2-Mar-15	586.59			2264.49	1484.49		2151.27	0.00	2151.27	Jun-15	Jul-18	75%	17%	92%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
19	झांसी	13081	जनपद झांसी में झांसी-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर सीपरी सेतु के ऊपर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण	10-Jan-14	1202.87			12472.30	12472.30		12472.30	0.00	12472.30	May-14	Sep-18	78%	9%	87%
20	कन्नौज	14015	जनपद कन्नौज में कन्नौज-तिर्वा मार्ग पर कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन के सम्पार सं० 93बी/टी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	24-Dec-14	697.97			2486.78	2420.62		2359.59	0.00	2359.59	Mar-15	May-18	76%	19%	95%
21	कानपुर	2276	जनपद कानपुर में उ०रे० के लखनऊ-कानपुर सेक्शन के अन्तर्गत सम्पार संख्या 42 स्पेशल पर ग्रंगा घाट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण (एन०आर०)	16-Nov-10	849.21			3491.50	3013.54		2516.32	301.02	2817.34	Mar-14	Dec-18	49%	20%	69%
22	कौशाम्बी	15005	जनपद कौशाम्बी में मनौरी स्टेशन के पास मनौरी सराय अकील मार्ग पर इलाहाबाद-कानपुर रेल सेक्शन के कि०मी० 843/5-7 के सम्पार संख्या 6बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	16-Jun-15	705.42			3227.31	1965.90		1572.72	294.89	1867.61	Mar-16	Oct-18	70%	7%	77%
23	लखनऊ	2460	जनपद लखनऊ में लखनऊ-कानपुर मार्ग के मऊदा मोहान मार्ग पर अमौसी रेलवे स्टेशन के पास 04 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	1-Dec-11	935.52			9808.30	9808.30		8720.40	597.49	9317.89	Dec-11	Aug-18	67%	8%	75%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
24	लखनऊ	12048	जनपद लखनऊ में मल्हौर से सफेदाबाद रेलवे मार्ग पर मल्हौर स्टेशन के पास सम्पार संख्या 185बी/टी-3 पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	31-Mar-13	608.49			3091.15	2098.64		1055.82	937.89	1993.71	Jan-14	Oct-18	63%		63%
25	लखनऊ	15047	जनपद लखनऊ में उ०र० के लखनऊ-बाराबंकी रेलवे लाइन के किसान पथ (फैजाबाद रोड से मोहनलालगंज रोड तक) पो०सं० 1078/12-1078/2के मध्य शारदा नहर के किमी 147/405 के बांयी एवं दांयी पटरी पर 04 लेन रेल सेतु	31-Mar-16				13250.92	13250.92		3348.30	0.00	3348.30		Dec-18	7%		7%
26	मिर्जापुर	14031	जनपद मिर्जापुर में उ०म०रे० के रमनगर-टेंगरा मोड़ जमालपुर (एस०एच० 97) मार्ग पर जिवनाथपुर यार्ड के समीप सम्पार सं० 114सी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	20-Jan-15	671.00			3366.45	2208.36		2097.90	0.00	2097.90	Jun-15	Nov-18	72%	9%	81%
27	मुरादाबाद	15008	जनपद मुरादाबाद में दिल्ली - मुरादाबाद मार्ग पर लोको शेड के निकट रेल उपरिगामी सेतु को 02 लेन से 04 लेन करने हेतु चौड़ी करार्य	29-Jul-15	667.53			3194.34	1677.82		1517.31	0.00	1517.31	Aug-15	Sep-18	74%	3%	77%
28	मुजफ्फरनगर	15024	जनपद मुजफ्फरनगर में मेरठ-सहारनपुर रेल सेक्शन के कि०मी० 109/13-14 पर मन्सूरपुर रेलवे स्टेशन के निकट सम्पार संख्या 48 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	3-Nov-15	702.68			2304.37	1752.62		1664.99	0.00	1664.99	Jan-16	Dec-18	74%	5%	79%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
29	राय बरेली	14014	जनपद राय बरेली में कानपुर – रायबरेली बाईपास मार्ग के ऊँचाहार रायबरेली रेल सेक्शन में सम्पार सं० 24ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु (एन०आर०)	10-Dec-14	730.84			3507.21	2787.68		2213.53	434.77	2648.30	Sep-15	Jul-18	75%	20%	95%
			योग				124281.36	97293.02	0.00		77324.32	8533.93	85858.25					
अर्ध कुम्भ – 2019																		
30	इलाहाबाद	17005	जनपद इलाहाबाद उ०म० रे० के इलाहाबाद-कानपुर सेक्शन (किमी 836/11-13) के अन्तर्गत बेगम बाजार-भगवन्तपुर मार्ग पर एअरपोर्ट के समीप सम्पार सं० 3ए पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	10-Aug-17	845.46			3729.35	1925.70		1491.74	0.00	1491.74		Oct-18	62%	2%	64%
31	इलाहाबाद	17002	जनपद इलाहाबाद में उ०म०रे० के पानी की टंकी के समीप जीटी रोड-खुसरुबाग-जुकरगंज मार्ग पर हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग के किमी-826/26-27 के सम्पार सं० 38डी पर पूर्व निर्मित	10-Aug-17	572.74			6109.25	2427.06		2443.70	0.00	2443.70		Oct-18	44%	2%	46%
32	इलाहाबाद	17004	जनपद इलाहाबाद में जाउदर रोड पर रेलवे सेक्शन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी रेल खण्ड पर सम्पार सं० टी/1बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	10-Aug-17	1018.33			4913.62	3596.72		1965.44	0.00	1965.44		Nov-18	45%		45%

निर्माणाधीन सेतुओं में 12/18 तक पूर्ण होने वाले सेतुओं का विवरण

दिनांक 08.05.2018 तक

क्र० सं०	जनपद	कोड	परियोजना का नाम	स्वी० तिथि	लम्बाई (मी०)			अन्तिम स्वी० लागत (रु०लाख)			प्राप्त आवंटन (रु०लाख)			कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि	अद्यतन भौतिक प्रगति		
					सेतु	पहुच मार्ग	अतिरिक्त पहुच मार्ग	कुल	निगमांश		03/18 तक	वर्ष 2018-19 में	कुल			निगम भाग	रेलवे भाग	कुल
									सेतु	पहुच मार्ग, अतिरिक्त पहुच मार्ग								
33	इलाहाबाद	17003	जनपद इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजी० कालेज के निकट उ०रे० के इलाहाबाद-लखनऊ रेल खण्ड स्थित सम्पार सं० 74ए/2ई पर 02 लेन रेल उपरि० सेतु का	10-Aug-17	847.84			2970.93	2223.06		1188.37	0.00	1188.37	Nov-18	36%		36%	
			योग					17723.15	10172.54	0.00	7089.25	0.00	7089.25					