

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (₹० लाख में)	निगमांश (₹० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			राज्य सेक्टर									
1	17029	इलाहाबाद	जनपद इलाहाबाद में ससुर खदेरी नदी/ धूमनगंज - पीपल गांव असरावल मार्ग के कि०मी० - 7 पर सेतु का निर्माण	1012.14	1012.14	201.00	811.14	0%		11/18		
2	16036	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में मझुई नदी/ खुलासपुर बस्तीपुर को जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	693.07	285.28	435.28		72%	May-17	06/18	अकबरपुर	श्री राम अचल राजभर
3	16054	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में टोंस नदी/ जीवनापुर गांव के पास सेतु का निर्माण	693.07	327.16	104.25	222.91	36%	May-17	09/18	अकबरपुर	श्री राम अचल राजभर
4	16009	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में टोन्स नदी/ मुहल्ला हरवंशपुर स्थित पुराने जर्जर पुल के स्थान नये सेतु का निर्माण	752.71	442.33	317.00	125.33	44%	Nov-16	10/18	आजमगढ़ सदर	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
5	13127	बलिया	जनपद बलिया में गंगा नदी/ शिवपुर दियर नम्बरी मार्ग के श्रीरामपुर घाट पर सेतु का निर्माण	63029.57	43212.58	38201.16	5011.42	95%	Jun-15	11/18	बलिया सदर	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला
6	2356	बलरामपुर	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी/ गौरा चौराहा से उत्तरौला तुलसीपुर मार्ग पर पिपराघाट पर सेतु का निर्माण	2843.06	1856.52	1765.43	91.09	76%	Feb-14	06/18	उत्तरौला	श्री राम प्रताप उर्फ शशि कान्त वर्मा
7	14045	बिजनौर	जनपद बिजनौर में गंगा नदी/ नजीबाबाद वालावली लक्सर मार्ग पर वालावली के निकट सेतु का निर्माण	3995.66	3650.46	3528.63	121.83	86%	Sep-15	06/18	बिजनौर	श्रीमती शुभी चौधरी
8	14039	एटा	जनपद एटा में काली नदी/ नरौरी सरावल मार्ग पर नरौरा घाट पर सेतु का निर्माण	1141.92	526.46	526.46	0.00	74%	Sep-15	05/18	एटा सदर	श्री विपिन कुमार डेविड
9	13086	इटावा	जनपद इटावा में यमुना नदी/ नवादा - चकरनगर मार्ग पर ग्राम कंथेसी के निकट सेतु का निर्माण	3445.64	2108.03	1780.23	327.80	75%	Sep-15	12/18	भरथना	श्रीमती सावित्री कठेरिया
10	13089	फरुखाबाद	जनपद फरुखाबाद में गंगा नदी/ शमसाबाद - जलालाबाद मार्ग के ढाईघाट पर सेतु का निर्माण	5971.72	4510.36	4420.15	90.21	93%	Nov-14	06/18	कायमगंज	श्री अमर सिंह
11	17013	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में चरगावां विकास खण्ड के अर्न्तगत जंगल अयोध्या प्रसाद को बैजनाथपुर तक जोड़ने के लिये चिलुआताल के कोल्हुआ घाट पर सेतु का निर्माण	2120.84	2120.84	850.00	1270.84	36%	Dec-17	11/18	पिपराइच	श्री महेन्द्र पाल सिंह
12	17012	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में आमी नदी/ वि०स० क्षेत्र सहजनवा के ग्राम ढढौना से ग्राम भरवलिया के बीच सेतु का निर्माण	1232.48	1232.48	650.00	60.53	39%	Dec-17	11/18	सहजनवा	श्री शीतल पाण्डेय
13	2183	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी/पीपीगंज मेहदावल मार्ग पर बढवा टाटर घाट पर सेतु का निर्माण	4974.79	4974.79	642.98	808.81	65%	Mar-10	12/18	कैम्पियर गंज	श्री फतेह बहादुर सिंह
14	17010	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में आमी नदी/ग्राम गाडर एवं शाहिदाबाद के मध्य सेतु का निर्माण	1593.16	1593.16	750.00		22%	Dec-17	11/18	खजनी	श्री संत प्रसाद
15	2417	जालौन	जनपद जालौन में बेतवा नदी/ उरई-गुरुसराय मार्ग के कोटरा घाट पर सेतु का निर्माण	3583.24	3221.95	3010.82	211.13	75%	Dec-11	12/18	उरई	श्री गौरी शंकर
16	14028	कानपुर	जनपद कानपुर नगर में पाण्डू नदी/ वि०स० क्षेत्र बिटूर में विकास खण्ड भितरगांव अन्तर्गत व सवायजपुर के मध्य सेतु का निर्माण	683.36	281.24	281.24	0.00	82%	Sep-15	04/18	बिटूर	श्री अभिजीत सिंह सांगा

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (₹० लाख में)	निगमांश (₹० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
17	15052	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ अन्दाया व गहलों के मध्य सेतु का निर्माण	709.82	323.44	222.06	101.38	21%	May-16	09/18	अकबरपुर रनिया	श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
18	15045	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ हरिरामपुरवा भगवन्त भाउपुर इटेलिया पंचगुआ के मध्य सेतु का निर्माण	803.46	321.91	225.15	96.76	31%	May-16	09/18	अकबरपुर रनिया	श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
19	16018	कासगंज	जनपद कासगंज में समानान्तर निचली गंगा नहर के स्केप (किमी 0.100) के निकट 02 लेन सेतु का निर्माण कार्य	446.61	446.61	312.00	134.61	27%	Nov-16	12/18	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत
20	16031	कासगंज	जनपद कासगंज में काली नदी/ एटा कासगंज मार्ग पर सेतु का निर्माण	649.75	649.75	649.75	0.00	43%	Dec-16	12/18	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत
21	15039	कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक/ सुअरहा घाट पर सेतु का निर्माण	1160.76	386.32	386.32	0.00	75%	May-16	05/18	रामकोला	श्री रामानन्द बौद्ध
22	14053	लखनऊ	जनपद लखनऊ में गोमती नदी/ दिलकुशा एवं जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य पिपराघाट पर सेतु का निर्माण	2808.54	2466.55	2748.49		77%	May-15	06/18	लखनऊ कैम्प	श्रीमती रीता जोशी
23	16010	लखनऊ	जनपद लखनऊ में शारदा नहर के बायीं एवं दायीं पटरी को फैंजाबाद रोड से मोहनलालगंज तक मार्ग के चरैडीकरण में आ रहे शारदानहर के कि०मी० 153.00 में गोमती नदी पर प्रस्तावित 02 पृथक पृथक सेतुओं का निमा	4694.91	4694.91	3096.95	1597.96	55%	Aug-16	10/18	बख्शी का तालाब	श्री अविनाश त्रिवेदी
24	16007	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में काली नदी/ वि०स० क्षेत्र भोगांव के विकास खण्ड सुलतानगंज में नगला काकन के निकट सेतु का निर्माण	837.25	583.45	504.25	79.20	90%	Aug-16	04/18	भोगांव	श्री राम नरेश अग्निहोत्री
25	16053	मैनपुरी	जनपद मैनपुर में ईसन नदी/ मैनपुरी देवी रोड पर सेतु का निर्माण	569.31	320.82	111.33	209.49	38%	Jul-17	10/18	मैनपुरी सदर	श्री राजकुमार यादव
26	14076	मऊ	जनपद मऊ में टोन्स नदी/ मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग के मडहा घाट पर सेतु का निर्माण	1186.82	829.69	463.91	365.78	55%	Dec-15	12/18	मोहम्मदाबाद गोहना	श्री श्रीराम सोनकर
27	14082	मऊ	जनपद मऊ में तमसा नदी/ मऊ-बलिया मार्ग से अलीनगर - जयसिंहपुर रोड के सामने सेतु का निर्माण	1422.47	838.21	838.21	0.00	71%	Jan-16	06/18	घोसी	श्री फागू चौहान
28	2023	मिर्जापुर	जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी/ मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग (वाया कछवा) पर बालू घाट पर सेतु का निर्माण	7649.51	6804.81	6668.72	136.09	96%	Feb-07	06/18	चुनार	श्री अनुराग सिंह
29	16059	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ के वि०स० क्षेत्र रामपुरखास विकास खण्ड सांगीपुर तहसील लालगंज सईनदी पर घुड़सरनाथ धाम पैदल यात्री द्वितीय सेतु का निर्माण	4974.79	1451.79	153.21	1298.58	50%	Jun-17	06/18	रामपुर खास	श्रीमती आराधना मिश्रा
30	14007	रामपुर	जनपद रामपुर में कांसी नदी/ खोंद टांडा मार्ग (लालपुर डाम) पर सेतु का निर्माण	1028.33	919.76	781.54	138.22	36%	Oct-16	09/18	चमरौआ	श्री नसीर खॉं
31	16038	शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर में गर्गी नदी/ ग्राम नागरपाल व चांदापुर के बीच सेतु का निर्माण	1056.28	624.04	437.72	186.32	37%	Jan-17	12/18	ददरौल	श्री मानवेन्द्र सिंह
32	2202	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी/ विधान सभा कादीपुर के अर्नात ग्राम बरनाव के निकट सेतु का निर्माण (धोपाप घाट)	1075.44	850.59	688.68	161.91	79%	Feb-10	06/18	लम्मुआ	श्री देव मणी
				128840.48	93868.43	75752.92	13659.34					

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			राज्य सेक्टर-58									
33	16011	इलाहाबाद	जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीप करियप्पा द्वार चौराहे से एकलव्य चौराहे तक जी०टी० रोड पर चार लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	9020.60	9020.60	5276.31	3744.29	51%	Jun-17	11/18	इलाहाबाद उत्तर	श्री हर्षवर्ध बाजपेयी
34	14057	वाराणसी	जनपद वाराणसी में चौकाघाट - लहरतारा मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण	12973.80	12973.80	5592.34	7381.46	47%	Oct-15	12/18	वाराणसी कैंट	श्री सौरभ श्रीवास्तव
				21994.40	21994.40	10868.65	11125.75					

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			नाबार्ड.17									
35	2388	जौनपुर	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ मऊ-तउवा पसेवा मार्ग पर मैघाट पर सेतु का निर्माण	818.58	673.22	673.22	0.00	84%	Dec-11	06/18	केराकत	श्री दिनेश चौधरी
				818.58	673.22	673.22	0.00					

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			नाबार्ड.20									
36	14079	गोण्डा	जनपद गोण्डा में सरयू (घाघरा नदी)/ नवाबगंज डेमवाघाट मार्ग पर डेमवाघाट पर सेतु का निर्माण	13783.23	12786.42	12786.42		85%	Oct-15	09/18	बीकापुर	श्रीमती शोभा सिंह चौहान
				13783.23	12786.42	12786.42	0.00					

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			नाबार्ड.21									
37	15022	देवरिया	जनपद देवरिया में गण्डक नदी/ ग्राम कोकवालिया बाबूराय मुसहरी वृन्दावन के निकट सेतु का निर्माण	919.39	561.56	432.08	129.48	41%	May-16	11/18	पथरदेवा	श्री सूर्य प्रताप शाही
38	15023	कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में छोटी गण्डक नदी/ चकदेइया बावन मोर्चा मार्ग पर सेतु का निर्माण	858.56	561.57	561.57	0.00	64%	May-16	06/18	कसया	श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी
				1777.95	1123.13	993.65	129.48					

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			नाबार्ड.22									
39	16041	बिजनौर	जनपद बिजनौर में मालिन नदी / बिजनौर-नांगल-नजीबाबाद मार्ग (प्र०जि०मर०-93) के किमी 8 पर सेतु का निर्माण	824.02	525.93	525.93	0.00	62%		08/18	बिजनौर	श्रीमती शुभी चौधरी
				824.02	525.93	525.93	0.00					

वर्ष 2018-19 में 12/2018 तक पूर्ण किये जाने वाले दीर्घ नदी सेतुओं की सूची

क्र० सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			त्वरित विकास योजना									
40	15007	चन्दौली	जनपद चन्दौली में कर्मनाशा नदी / शहाबगंज में लेवा इलिया मार्ग कि०मी० 11 में सेतु क निर्माण	915.30	739.62	164.87	574.75	29%	Mar-16	12/18	चकिया	श्री शारदा प्रसाद
41	12058	रामपुर	जनपद रामपुर में अली जौहर विश्वविद्यालय से एकता चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण	15710.23	15710.23	13654.69	2055.54	96%	Nov-13	07/18	चमरौआ	श्री नसीर खॉ
				16625.53	16449.85	13819.56	2630.29					
				184664.19	147421.38	115420.35	27544.86					