

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०
वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
			राज्य सेक्टर (नदी सेतु)									
1	15034	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में गंगा नदी/ मिठनपुर – साकरा घाट पर सेतु का निर्माण	8290.96	5531.69	3204.07	2327.62	59%	Jun-16	01/19	अतरौली	श्री संदीप सिंह
2	16055	औरैया	जनपद औरैया में सेगुर नदी/ औरैया फफुद मार्ग से माल्हेपुर मिश्रीपुर के मध्य सेतु का निर्माण	610.52	379.03	71.25	307.78	9%	Oct-17	01/19	औरैया	श्री रमेश दिवाकर
3	16045	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी/ महुला गढ़वल बन्धा पर ग्राम हाजीपुर क्षडसिया गोला बाजार पर गोला घाट पर सेतु का निर्माण	22878.72	11341.99	1000.00	10341.99	8%		03/20	सगड़ी	श्रीमती वन्दना सिंह
4	16030	बदायूँ	जनपद बदायूँ में रामगंगा नदी / मूढा फरीदपुर के मय सेतु का निर्माण	3409.65	2549.01	1733.99	815.02	36%	Jan-17	12/19	दातागंज	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू भड़या
5	14032	बागपत	जनपद बागपत में यमुना नदी/ बागपत के छपरौली बड़ौत मार्ग व हरियाणा राज्य के जनपद पानीपत के विलासपुर खोजकीपुर मार्ग को जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	7248.48	3150.81	1135.00	2015.81	0%		03/20	छपरौली	श्री सहेन्द्र सिंह रमाला
6	16014	बलिया	जनपद बलिया में घाघरा नदी/ ग्राम चांदपुर के सामने सेतु का निर्माण	17602.32	11783.40	3359.41	8423.99	12%	Nov-16	09/19	बांसडीह	श्री राम बोविन्द चौधरी
7	13125	बलिया	जनपद बलिया में टोन्स नदी/ नगपुरा मंगरौली मार्ग पर सेतु का निर्माण	1011.32	681.10	500.00	181.10	7%	Jun-14	06/19	रसड़ा	श्री उमा शंकर सिंह
8	16025	बलिया	जनपद बलिया में घाघरा नदी/ खरीद दरोली घाट पर सेतु का निर्माण	16040.95	11405.77	1275.00	10130.77	0%		12/19	सिकन्दरपुर	श्री संजय यादव
9	16044	बलिया	जनपद बलिया में गंगा नदी/ नौरंगा के पास शिवपुर घाट पर सेतु का निर्माण	23354.91	18209.47	1000.00	17209.47	0%		03/22	बैरिया	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह
10	13118	बलरामपुर	जनपद बलरामपुर में कुआनों नदी/ उत्तरौला विधान सभा क्षेत्र में चोरघटा पर सेतु का निर्माण	346.76	230.34	230.34	0.00	39%	Oct-14	06/19	उत्तरौला	श्री राम प्रताप उर्फ शशि कान्त वर्मा
11	15043	बांदा	जनपद बांदा में बागेन नदी/ ममसी (कमासिन) के पास ओरा-ममसी मार्ग पर सेतु का निर्माण	1892.12	941.52	753.20	188.32	42%	May-16	06/19	बबेरु	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा
12	16023	बांदा	जनपद बांदा में केन नदी/ नरैनी रोड से बांदा महोबा रोड तक निर्माणाधीन बाईपास रिंग रोड के किमी०-7 में पड़ने वाले राजघाट पर 04 लेन सेतु का निर्माण	4164.69	4164.69	825.00	3339.69	11%	Jun-17	03/21	बांदा सदर	श्री प्रकाश द्विवेदी
13	2204	बरेली	जनपद बरेली में रामगंगा नदी/ मीरगंज-आंवला तहसील के मध्य गौराघाट-बसंतपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण	1499.59	1300.76	1300.00	0.76	82%	Jan-10	05/19	मीरगंज	डा० डी०सी० वर्मा

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
14	16008	बरेली	जनपद बरेली में रामगंगा नदी / पीलीभीत-बरेली-बदायूँ-मथुरा (राज्य मार्ग सं० 33) के कि०मी० 54 से कि०मी 98 तक मार्ग के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण के संरक्षण में प्रस्तावित सेतु का निर्माण	4673.61	4342.13	3223.18	1118.95	52%	Jul-16	06/19	बिथरी चैनपुर	श्री राजेश कुमार मिश्रा
15	2433	बिजनौर	जनपद बिजनौर में खो नदी / नजीबाबाद में नरुला-सादातपुर गढ़ी मार्ग पर सेतु का निर्माण	1684.82	656.53	656.53	0.00	89%	Dec-11	04/19	बदापुर	श्री सुशांत सिंह
16	13139	देवरिया	जनपद देवरिया में सरयू (घाघरा) नदी / परसिया देवार एवं बरहज के मध्य सेतु का निर्माण मोहन सिंह सेतु	9557.38	7328.09	5126.24	2201.85	45%	Jan-15	06/19	बरहज	श्री सुरेश तिवारी
17	16017	देवरिया	जनपद देवरिया में पथर देवा विधान सभा क्षेत्र खनुआ नाले पर गण्डक नदी सेतु का निर्माण	644.94	438.27	72.75	365.52	35%		02/19	पथरदेवा	श्री सूर्य प्रताप शाही
18	12021	इटावा	जनपद इटावा में चम्बल नदी / बाबरपुर-गढ़ाकारस्टा हनुमन्तपुर-भिण्ड मार्ग पर महुआ सूडा एवं बंसरी के मध्य सेतु का निर्माण	6143.04	4726.18	1878.60	2847.58	40%	Apr-16	06/19	भरथना	श्रीमती सावित्री कठेरिया
19	16013	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर में यमुना नदी / तहसील खागा में किशनपुर - कमासिन मार्ग के दादो घाट पर सेतु का निर्माण	6675.08	4990.14	2794.08	2196.06	48%	Oct-16	06/19	खागा	श्रीमती कृष्णा पासवान
20	17035	गाजियाबाद	जनपद गाजियाबाद में हिण्डन नदी / लोनी विधान सभा क्षेत्र ग्राम सिरौरा - सलेमपुर में सेतु का निर्माण	1653.11	1653.11	0.40	1652.71	0%			लोनी	श्री नन्द किशोर
21	17038	गोण्डा	जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी / तरबगंज विधान सभा क्षेत्र के रानीपुर करनीपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण	794.45	794.45	0.40	794.05	0%			तरबगंज	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय
22	17011	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी / पि०स० क्षेत्र बांसगांव विकास खण्ड कौड़ीराम के अर्न्तगत कसिहार सेमरामानिक चक सम्पर्क मार्ग पर चंदा घाट पर सेतु का निर्माण	3526.32	3526.32	1300.00	2226.32	11%	Dec-17	06/19	बांसगांव	श्री विमलेश पसयवान
23	16058	हमीरपुर	जनपद हमीरपुर में बाईपास के निर्माण कार्य के अर्न्तगत यमुना सेतु, बेतवा सेतु एवं रोहान नाला सेतु (लम्बाई 8.90 कि०मी०) निर्माण कार्य	17209.42	17209.42	330.75	16878.67	1%		06/20	हमीरपुर सदर	श्री अशोक सिंह चन्देल
24	2195	जालौन	जनपद जालौन में यमुना नदी / पाल सरनी घाट पर दो लेन क्लास ए लोडिंग सेतु का निर्माण	5018.58	4073.05	4073.05	0.00	76%	Jan-10	05/19	कालपी	श्री नरेन्द्र पाल सिंह
25	14033	जौनपुर	जनपद जौनपुर में गोमती नदी सेतु / बैजारामपुर एवं सुल्तानपुर के मध्य सेतु का निर्माण	1184.27	929.28	676.62	252.66	73%	Jun-15	03/19	मल्हनी	श्री पारस नाथ यादव
26	15051	जौनपुर	जनपद जौनपुर में गोमती नदी / आदमपुर बेलावां मार्ग पर बेलावां घाट पर सेतु का निर्माण	1401.72	1004.07	535.54	468.53	42%	May-16	02/19	मल्हनी	श्री पारस नाथ यादव
27	14072	कासगंज	जनपद कासगंज में गंगा नदी / अलीपुर बरवारा से सहसवान (बदायूँ) के मध्य सेतु का निर्माण	9827.69	6242.05	5742.69	499.36	66%	Jun-15	02/19	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
28	16019	कासगंज	जनपद कासगंज में निचली गंगा नहर (भगवन्तपुर) पर दो लेन सेतु का निर्माण	472.53	472.53	118.00	354.53	6%	Nov-16	03/19	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत
29	16020	कासगंज	जनपद कासगंज में समानान्तर निचली गंगा नहर (भगवन्तपुर) पर दो लेन सेतु का निर्माण	438.68	438.68	110.00	328.68	1%	Nov-16	03/19	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत
30	17028	लखनऊ	जनपद लखनऊ में बेहटा नाला/ वि०स० क्षेत्र मलिहाबाद में ग्राम बिराहीमपुर के निकट सेतु का निर्माण	808.93	808.93	1.00	807.93	0%			मलिहाबाद	श्रीमती जयदेवी
31	2075	मेरठ	जनपद मेरठ में गंगा नदी/मवाना तहसील हस्तिनापुर एवं जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर को जोड़ने हेतु भीमकुण्ड के नजदीक चेतवाला घाट पर सेतु	11951.37	3278.88	3016.37	262.51	73%	Oct-08	06/19	हस्तिनापुर	श्री दिनेश खटीक
32	17018	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ में चमरौरा नदी/ जगेशरगंज से कंधरपुर के बहच पूरब पट्टी पर झुहिया घाट पर सेतु का निर्माण	498.20	498.20	210.00	288.20	0%		03/20	प्रतापगढ़ सदर	श्री संगम लाल गुप्ता
33	17031	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी/ विकास खण्ड सदर के अर्न्तगत जिरियामऊ किशुनपुर - खमोर के बीच सेतु का निर्माण	1449.79	1449.79	1.00	1448.79	0%			प्रतापगढ़	श्री संगम लाल गुप्ता
34	14047	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में सोन नदी/ घोरावल - शिल्पनी - कोडारी मार्ग पर कोलिया घाट पर सेतु का निर्माण	3604.00	3322.51	338.79	2983.72	12%	Mar-16	12/19	घोरावल	श्री अनिल मौर्या
35	16022	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में रेनु नदी/ ओबारा के पास चकेश में राखी सेतु के पास सेतु के सेतु अंश, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण	2623.67	2299.39	75.00	2224.39	0%		03/20	ओबारा	श्री संजय उर्फ राजिव गौड़
36	16039	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी/ कमनगढ़-सिरवारा- गोशाईगंज सम्पर्क मार्ग के अमिलिया खुर्द घाट पर सेतु का निर्माण	1415.32	867.80	705.58	162.22	23%	Apr-17	03/19	सुल्तानपुर सदर	श्री सीताराम
37	16034	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी सुल्तानपुर कटोवा रोड से अमिलिया खुर्द मुंशीगंज संपर्क मार्ग पर अमिलिया खुर्द घाट पर सेतु का निर्माण	1562.63	881.64	292.50	589.14	20%	Apr-17	06/19	सुल्तानपुर सदर	श्री सीताराम
38	17026	वाराणसी	जनपद वाराणसी में वरुणा नदी/ जीटी रोड बोलिया लहरतारा से फुलवरिया जेपी मेहता इंटर कालेज से वाया सेंद्रल जेल मार्ग वाया शिवपुरी चुंगी मार्ग पर सेतु का निर्माण	3464.85	3464.85	900.00	2564.85	0%		12/19	वाराणसी कैंन्ट	श्री सौरभ श्रीवास्तव
39	17024	वाराणसी	जनपद वाराणसी में वरुणा नदी/ कोनिया सालारपुर मार्ग पर कोनियाघाट के सामने सेतु का निर्माण	2621.15	2621.15	410.00	2211.15	0%		06/19	वाराणसी दक्षिणी	श्री नीलकण्ठ तिवारी
				209256.54	149987.02	48976.33	101010.69					
			नाबार्ड, 17									
40	2396	बांदा	जनपद बांदा में यमुना नदी/ फतेहपुर-बबेरु-अर्तारा-नरैनी-करतल मार्ग पर औगासी घाट पर सेतु का निर्माण	4891.61	3729.88	3729.88	0.00	87%	Dec-11	06/19	बबेरु	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा
41	2398	बांदा	जनपद बांदा में यमुना नदी/ बबेरु-मरका मार्ग पर मरका घाट पर सेतु का निर्माण	5645.76	3894.86	3894.86	0.00	71%	Oct-11	10/19	बबेरु	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (₹० लाख में)	निगमांश (₹० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
42	2397	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में यमुना नदी/ मऊ सराय अकिल मार्ग पर महिला घाट पर सेतु का निर्माण	4954.09	4053.15	4053.15	0.00	25%	Oct-11	03/20	मंझनपुर	श्री लाल बहादुर
43	2387	जौनपुर	जनपद जौनपुर में सई नदी/ ग्राम पंचायत मनहन में थानघाट पर सेतु का निर्माण	792.27	672.87	672.87	0.00	85%	Dec-11	03/19	जफराबाद	डा० हरेन्द्र सिंह
44	2389	जौनपुर	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ धर्मपुर जमैथा मार्ग पर अखरो घाट पर सेतु का निर्माण	843.24	673.22	673.22	0.00	76%	Dec-11	03/19	जफराबाद	डा० हरेन्द्र सिंह
45	2391	जौनपुर	जनपद जौनपुर में गोमती नदी/ बेलाव पराउगंज मार्ग पर भरेहारी घाट पर सेतु का निर्माण	994.54	785.89	785.89	0.00	58%	Dec-11	03/19	केराकत	श्री दिनेश चौधरी
				18121.51	13809.87	13809.87	0.00					
			नाबार्ड.19									
46	13097	बस्ती	जनपद बस्ती में काली नदी/ मजहाकिटा सम्पर्क मार्ग 6 गुणे 28 मी० स्पान के सेतु का निर्माण	960.00	606.46	606.46	0.00	65%	Dec-14	04/19	हरैया	श्री अजय सिंह
47	13013	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी/ सीकरीगंज बेघाट लौहरिया शंकरपुर घाट मार्ग पर कुम्हरिया घाट पर सेतु का निर्माण	17223.31	9610.61	8745.69	864.92	28%	Mar-14	12/19	खजनी	श्री सन्त प्रसाद
48	13109	जौनपुर	जनपद जौनपुर में सई नदी/ सिरकोनी गुटवां मार्ग पर 6 गुणे 28.25 मी० स्पान के सेतु का निर्माण धनेजा घाट	902.41	720.89	720.89	0.00	71%	Aug-14	05/19	जफराबाद	डा० हरेन्द्र सिंह
49	13108	लखनऊ	जनपद लखनऊ में गोमती नदी/ विकास खण्ड माल के अन्तर्गत ग्राम तेहतना कोलवा चन्द्रिका देवी मार्ग के मध्य 6 गुणे 28.25 मी० स्पान के सेतु का निर्माण	864.95	674.42	674.42	0.00	5%	Mar-14	12/19	मलिहाबाद	श्रीमती जय देवी
				19950.67	11612.38	10747.46	864.92					
			नाबार्ड.22									
50	17019	देवरिया	जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी/ वि०स० रामपुर कारखाना के अन्तर्गत ग्राम सभा आमघाट में सेतु का निर्माण	989.07	989.07	296.70	692.37	0%		03/20	रामपुर कारखाना	श्री कमलेश शुक्ला
51	17020	देवरिया	जनपद देवरिया में छोटी गण्डक नदी/ रामपुर कारखाना के अन्तर्गत ग्राम सभा कुशहरी में सेतु का निर्माण	900.05	900.05	270.00	630.05	0%		03/20	रामपुर कारखाना	श्री कमलेश शुक्ला
52	17021	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में कठिना नदी/ बीसलपुर - बिलसण्डा मार्ग पर सेतु का निर्माण	490.99	339.78	110.47	229.31	13%		10/19	बीसलपुर	श्री अगत्स रामसरन वर्मा
				2380.11	2228.90	677.17	1551.73					
			नाबार्ड.23									
53	17039	अम्बेडकरनगर	जनपद अम्बेडकरनगर में बिसुही नदी/ श्रवण क्षेत्र मार्ग से रामपुर-वनेथु-बेनीपुर मार्ग पर सेतु का निर्माण	688.08	688.08	79.81	608.27	0%			कटेहरी	श्री लाल जी वर्मा
54	17040	अमेठी	जनपद अमेठी में गोमती नदी/ शुकुलबाजार - पाली- समदा-रुदौली मार्ग पर सेतु का निर्माण	2023.83	2023.83	233.74	1790.09	0%			जगदीशपुर	श्री सुरेश पासी

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (₹० लाख में)	निगमांश (₹० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
55	17041	बागपत	जनपद बागपत में हिण्डन नदी/ ग्राम कलन्जरी के निकट सेतु का निर्माण	1998.55	1998.55	231.81	1766.74	0%			बागपत	श्री योगेश धामा
56	17042	बस्ती	जनपद बस्ती में कुबानों नदी/ बस्ती - फैजाबाद मार्ग पर अमहट घाट पर सेतु का निर्माण	1252.77	1252.77	145.31	1107.46	0%			बस्ती सदर	श्री दया राम चौधरी
57	17043	बस्ती	जनपद बस्ती में मनोरमा नदी/ तहसील सदर के अर्न्तगत वि०स० क्षेत्र महादेवा में कुसौरा बहादुर मार्ग पर कचूरेघाट पर सेतु का निर्माण	726.07	726.07	84.21	641.86	0%			महदेवा	श्री रवि सोनकर
58	17044	बस्ती	जनपद बस्ती में मनोरमा नदी/ तहसील हरैया के अर्न्तगत वि०स० कप्तानगंज से नारायणपुर मीतासोती मार्ग पर पिपरोला घाट पर सेतु का निर्माण	835.07	835.07	96.86	738.21	0%			कप्तानगंज	श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ला
59	17045	गोण्डा	जनपद गोण्डा में टेढ़ी नदी/ वि०स० कटरा में भुलभुलिया - घटहनपुरवा मार्ग पर सेतु का निर्माण	932.88	932.88	108.20	824.68	0%			कटरा बाजार	श्री बावन सिंह
60	17046	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में रिन्द नदी/ काशीपुर - भौरा मार्ग पर सेतु का निर्माण	968.30	968.30	112.31	855.99	0%			रसूलाबाद	श्रीमती निर्मला संखवार
61	17047	ललितपुर	जनपद ललितपुर में जामनी नदी/ ललितपुर - महरौनी मार्ग कि०मी-33 ग्राम छपरठ पर सेतु का निर्माण	604.60	604.60	112.31	492.29	0%			महरौनी	श्री मनोहर लाल (मन्नु कोरी)
62	17048	महोबा	जनपद महोबा में चन्द्रावल नदी/ एन०एच०-86 मार्ग के पास ग्राम खन्ना से चुरेहरन का डेरा मार्ग पर सेतु का निर्माण	1008.33	1008.33	116.96	891.37	0%			महोबा	श्री राकेश गोस्वामी
63	17037	मिर्जापुर	जनपद मिर्जापुर में बेलन नदी/ विधान सभा क्षेत्र छानवे के विकास खण्ड बलिया के अर्न्तगत कांटा घाट पर सेतु का निर्माण	1980.22	1980.22	396.04	1584.18	0%			छानवे	श्री राहुल प्रकाश
64	17049	मिर्जापुर	जनपद मिर्जापुर में बेलवन नदी/ वि०स० क्षेत्र मझवा के पहाड़ी ब्लाक के अर्न्तगत पडरी बेलवन मार्ग पर सेतु का निर्माण	1215.79	1215.79	141.02	1074.77	0%			मझवाँ	सुची इस्मिता मौर्या
65	17050	मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर/ मुजफ्फरनगर जानसठ मीरापुर मार्ग पर ग्राम कवाल के निकट सेतु का निर्माण	617.30	617.30	71.60	545.70	0%			खटौली	श्री विक्रम सिंह सैनी
66	17051	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी/ वि०स० रानीगंज के अर्न्तगत रजगढ़ से सिपाहमहेरी मार्ग के पास सेतु का निर्माण	986.07	986.07	114.37	871.70	0%			रानीगंज	श्री अभय कुमार धीरज
67	17052	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी/ विकास खण्ड सदर के अर्न्तगत पूरेईश्वरनाथ मडई चकदेइय मार्ग पर सेतु का निर्माण	1089.98	1089.98	126.43	963.55	0%			प्रतापगढ़	श्री संगम लाल गुप्ता
68	17053	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में लालो नदी/ सुन्दरपुर-नौरंगपुर - जासमौर-मिर्जा मार्ग के कि०मी० -1 में सेतु का निर्माण	855.33	855.33	99.21	756.12	0%			सदर	श्री नरेश सैनी
69	17054	शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर में गरां नदी/ ग्राम निजामपुर गोटिया से ग्राम पंचायत शाहवाजनगर पर सेतु का निर्माण	1927.46	1927.46	223.57	1703.89	0%			शाहजहांपुर	श्री सुरेश खन्ना
70	17055	शामली	जनपद शामली में कृष्णा नदी/ सल्फा गांव को हसनपुर से जोड़ने हेतु सेतु का निर्माण	1034.71	1034.71	120.01	914.70	0%			शामली	श्री तेजेन्द्र निर्वाल

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (₹० लाख में)	निगमांश (₹० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
71	17056	शामली	जनपद शामली में कृष्णा नदी/ मेरठ-करनाल मार्ग पर ग्राम काबडौत के निकट 04 लेन सेतु का निर्माण	1305.97	1305.97	151.50	1154.47	0%			शामली	श्री तेजेन्द्र निर्वाल
72	17036	सिद्धार्थनगर	जनपद सिद्धार्थनगर में हिसामुद्दीनपुर नाला (कुआनो नदी)/ग्राम भैसहिया से राज्य मार्ग के मध्य सेतु का निर्माण	1459.94	1459.94	291.99	1167.95	0%			डुमरियागंज	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, मा० विधायक
				23511.25	23511.25	3057.26	20453.99					
			अन्य निक्षेप-2									
73	14069	सिद्धार्थनगर	जनपद सिद्धार्थनगर में बानगंगा नदी/ खुनुवा - घनौरा सेक्शन के चेनेज संख्या 32.974 पर सेतु का निर्माण (इण्डो नेपाल परियोजना)	886.72	886.72	760.88	125.84	37%	Dec-15	12/19	शोहरतगढ़	श्री चौधरी अमर सिंह

राज्य सेक्टर (आर०ओ०बी)												
1	2164	आगरा	जनपद आगरा में महात्मा गांधी मार्ग पर रावली मंदिर एवं कलेक्ट्रेट के मध्य ईदगाह-आगरा फोर्ट रेलवे लाइन पर आरओबी सं० 157 किमी 83/5-6 पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण (एन०सी०आर०)	1957.55	1957.55	1082.07	875.48	50%	Jun-10	04/19	आगरा छावनी	डा० जी०एस० धर्मेश
2	16033	आगरा	जनपद आगरा में एनएच-2 (आशाराम बापू आश्रम के सामने)यूपीएसआईडीसी मार्ग पर आगरा-मथुरा रेलवे सेक्शन के किमी 1354/23-25 के समपार संख्या 504 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	3290.81	2423.94	485.00	1938.94	38%	Jul-17	03/19	फतेहपुर सीकरी	श्री उदयभान सिंह
3	16050	आगरा	जनपद आगरा में एनएच-2 से एनएच-3 को जोड़ने हेतु रुकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन से रेलवे किमी 73/7-8 के रेल समपार सं० 68बी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	7086.24	5777.89	1156.00	4621.89	1%	Jul-17	09/19	फतेहपुर सीकरी	श्री उदयभान सिंह
4	16052	आगरा	जनपद आगरा में एनएच-2 से एनएच-3 को जोड़ने हेतु रुकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर आगरा फोर्ट अछनेरा रेल सेक्शन में रेलवे किमी 11/5-6 के रेल समपार संख्या 11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	6009.21	4982.55	997.00	3985.55	0%	Aug-17	12/19	फतेहपुर सीकरी	श्री उदयभान सिंह
5	16015	बांदा	जनपद बांदा में झांसी-मानिकपुर रेल सेक्शन के किमी 13/9-13-14 में नरैनी कालिन्तर मार्ग के झांसी-मिर्जापुर मार्ग को जोड़ने हेतु नये बाईपास के निर्माण आने वाले चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	5161.09	2100.61	1032.22	1068.39	0%	Jun-17	03/20	बांदा सदर	श्री प्रकाश द्विवेदी
6	16026	बांदा	जनपद बांदा में झांसी मानिकपुर रेल सेक्शन के किमी 13228-9 में नरैनी-कलींजर मार्ग से झांसी मिर्जापुर मार्ग को जोड़ने हेतु नये बाईपास के निर्माण में आने वाले चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	4746.09	1685.59	949.00	736.59	0%	Jun-17	03/20	बांदा सदर	श्री प्रकाश द्विवेदी
7	16056	बरेली	जनपद बरेली में बरेली- बदायूं मार्ग पर लाल फाटक के पास स्थित रेलवे सम्पार सं० 359 एवं 359ए पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	8249.15	4968.15	100.00	4868.15	11%		06/19	बिथरी चैनपुर	श्री राजेश मिश्रा

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम	
8	2441	बिजनौर	जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद में नजीबाबाद-जोगीरनपुरी-रामपुर मार्ग पर लेवल कासिंग सं० 480बी के स्थान पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2116.15	1850.23	1850.23	0.00	93%	Dec-11	03/19	नजीबाबाद	श्री तसलीम अहमद	
9	16047	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में डीएफसीसी रुट (एमआर) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 11सी कि०मी० 18/4-5 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु आ निर्माण	3815.06	2467.75	2057.27	410.48	65%	Jan-17	03/19	बुलन्दशहर	श्री वीरेन्द्र सिरौही	
10	16046	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में डीएफसीसी रुट (एनआर) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 0 16बी कि०मी० 26/6-7 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु आ निर्माण	2371.50	824.39	330.00	494.39	8%		06/19	बुलन्दशहर	श्री वीरेन्द्र सिरौही	
11	17023	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में डीएफसीसी रुट उ०रे० के मेरठ-खुर्जा सेक्शन के किमी 45/5-6 पर सम्पार संख्या 26बी पर 02 लेनरेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2401.49	1578.79	24.00	1554.79	0%		03/20	सिकन्दराबाद	श्रीमती विमला सिंह	
12	17014	चन्दौली	जनपद चन्दौली में पू०म०रे० (डी०एफ०सी०सी० रुट) के सैयदराजा - चन्दौली मझवार सेक्शन के अर्न्तगत चन्दौली-सकलडीहा मार्ग के म्पार सं० 76ए पर रेल उपरिगामी सेतु	3347.03	1777.03	300.00	1477.03	4%	Feb-18	03/19	मुगलसराय	श्रीमती साधना सिंह	
13	16057	फैजाबाद	जनपद फैजाबाद में उ०रे० के रुदौली यार्ड में जफराबाद-लखनऊ सेक्शन कि०मी० 1006/4-4 भेलसर रुदौली मार्ग पर समपार संख्या 143बी पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	3258.71	2356.45	550.00	1806.45	9%		03/19	रुदौली	श्री रामचन्द्र यादव	
14	14037	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज- बटेश्वर मार्ग पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन के किमी० 1203/7-9 के समपार संख्या 48 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2159.60	1651.85	1569.25	82.60	87%	Sep-15	03/19	सिरसागंज	श्री हरिओम यादव	
15	13159	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में विजयपुर-मठसेना मार्ग (अ०जि०मा०) पर कानपुर-टूण्डला रेल सेक्शन कि०मी० 1223/17-19 के सम्पार संख्या 58 स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2686.04	1897.59	1802.71	94.88	73%	Sep-15	02/19	शिकोहाबाद	श्री मुकेश वर्मा	
16	16051	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन - लेबर कालोनी मार्ग पर कानपुर टूण्डला रेल सेक्शन के किमी 1232/9-11 के रेल समपार संख्या 63 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	3628.82	2507.33	705.20	1802.13	15%		06/19	फिरोजाबाद सदर	श्री मनीष असीजा	
17	17027	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-भटनी सेक्शन के अर्न्तगत चौरीचौरा सरदार नगर के मध्य सम्पार सं० 149ए पर 02 लेन रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण	1964.68	1599.00	19.00	1580.00	0%				चौरी चौरा	श्रीमती साधना सिंह
18	17033	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-भटनी सेक्शन के अर्न्तगत चौरीचौरा-गौरी बाजार के मध्य समपार संख्या 145ई पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2143.19	1696.64	21.00	1675.64	0%				चौरी चौरा	श्रीमती साधना सिंह

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
19	17034	हाथरस	जनपद हाथरस में पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा-बरेली सेक्शन के अन्तर्गत अलीगढ़-आगरा मार्ग पर हाथ सिटी-मुसान स्टे० के मध्य समपार संख्या 309स्पे० ए/टी-3 (तालाब चौराहा) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2357.71	2357.71	23.00	2334.71	0%			हाथरस	श्री हरिशंकर माहौर
20	15035	जालौन	जनपद जालौन में हमीरपुर कालपी मार्ग राज्य मार्ग सं० 91 पर कानपुर-झांसी रेल सेक्शन के रेलवे किमी 1269/1-2 के समपार संख्या 194ए पर उपरिगामी सेतु का निर्माण	4638.18	2975.68	298.00	2677.68	1%		03/20	कालपी	श्री नरेन्द्र पाल सिंह
21	15004	कानपुर	जनपद कानपुर में डीएफसीसी के अन्तर्गत इलाहाबाद-कानपुर (उ०म०रे०) रेल सेक्शन के किमी 986/7-9 के सम्पार संख्या 67 करबिगवां स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2646.97	1391.97	1081.58	310.39	26%	Apr-16	03/19	महाराजपुर	श्री सतीश महाना
22	2258	लखनऊ	जनपद लखनऊ में लोहिया पथ पर गोमती बैराज से रिंगरोड पर खुर्रम नगर तक कुकरैल नाले के बाये तटबन्ध पर 6 लेन मार्ग लखनऊ-बादशाहनगर बाराबंकी लाइन पर रा०मा० 28 के उपर संयुक्त उपरिगामी सेतु का निर्माण	4814.52	4321.42	4814.52	-493.10	64%	Oct-11	03/19	लखनऊ पूर्व	श्री आशुतोष टण्डन
23	15049	लखनऊ	जनपद लखनऊ में लखनऊ नगराम मार्ग (प्र०जि०स०-91सी) के किमी 5-6 के मध्य स्थिति लखनऊ सुल्तानपुर रेल खण्ड में स्थित समपार सं० 200बी/ई-2 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	2565.58	1620.58	700.00	920.58	8%	Sep-17	06/19	सरोजिनी नगर	श्रीमती स्वाति सिंह
24	15047	लखनऊ	जनपद लखनऊ में उ०रे० के लखनऊ-बाराबंकी रेलवे लाइन के किसान पथ (फ़ैजाबाद रोड से मोहनलालगंज रोड तक) पौ०सं० 1078/12-1078/2के मध्य शारदा नहर के किमी 147/405 के बायी एवं दांयी पटरी पर 04 लेन रेल सेतु	13250.92	13250.92	3789.19	9461.73	7%		03/19	बख्शी का तालाब	श्री अविनाश त्रिवेदी
25	15012	मथुरा	जनपद मथुरा में छाता गोवर्धन मार्ग पर आगरा - पलवल रेल सेक्शन के कि०मी० 1428ए16-18 के रेल सम्पार संख्या 543ए पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	4289.52	2995.76	2396.60	599.16	38%	Jan-16	03/19	छाता	श्री चौ० लक्ष्मी नारायण
26	15010	मथुरा	जनपद मथुरा में छाता-बरसाना मार्ग पर आगरा पलवल रेल सेक्शन के कि०मी० 1429/4-6 के सम्पार संख्या 544ए पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	6875.04	4287.52	2843.00	1444.52	22%	Jan-16	03/19	छाता	चौ लक्ष्मी नारायण
27	2435	मेरठ	जनपद मेरठ में मेरठ-हापुड रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 52 तुरानपुर क्रॉसिंग (बिजली बम्बा बाईपास) कि०मी० 85/5-6 के स्थान पर 02 लेन उपरिगामी सेतु	2470.64	1739.13	514.00	1225.13	1%	Nov-11	03/20	मेरठ दक्षिण	श्री सोमेन्द्र तोमर
28	16049	मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद के कि०मी० 3.937 में गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल सेक्शन के अन्तर्गत समपार सं० 01 सी पर किमी 1402/94 में सहारनपुर-मुरादाबाद रेल सेक्शन के अन्तर्गत समपार सं० 418सी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	8862.22	6182.36	606.00	5576.36	12%	Sep-17	12/19	मुरादाबाद शहर	श्री रितेश गुप्ता

वर्ष 2018-19 में 12/2018 के पश्चात् पूर्ण किये जाने वाले सेतुओं की सूची

क्र०सं०	कोड	जनपद	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	निगमांश (रु० लाख में)	31-03-18 तक प्राप्त	01-04-18 को अवशेष	कार्य की प्रगति	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विधान सभा क्षेत्र का नाम	मा० विधायक का नाम
29	16048	सीतापुर	जनपद सीतापुर में सीतापुर लखीमपुर राज्य मार्ग सं० 21 पर मीटर गेज रेलवे सम्मार संख्या 99ए सीतापुर मैलानी सेक्शन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु	4574.35	3314.35	663.00	2651.35	33%	Jun-17	03/19	हरगांव	श्री सुरेश राही
30	16060	सीतापुर	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं० 21 पर ब्राड गेज सम्मार संख्या 91बी सीतापुर-बुढवल रेल सेक्शन पर 05 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण	6242.94	4453.18	1615.38	2837.80	27%	Jun-17	03/19	सीतापुर सदर	श्री राकेश राठौर
31	16021	सीतापुर	जनपद सीतापुर में सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग सं० 21 पर ब्राड गेज रेलवे सम्मार संख्या 73ए सीतापुर-लखीमपुर सेक्शन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	4649.83	3754.95	500.00	3254.95	4%	Jun-17	06/19	सीतापुर सदर	श्री राकेश राठौर
32	13063	संत रविदास नगर	जनपद संत रविदास नगर में भदोही शहर में रेलवे स्टेशन के बायीं तरफ सम्मार संख्या 31बी पर वाराणसी-भदोही-इलाहाबाद सेक्शन पर रेल उपरिगामी सेतु	3167.34	2779.71	2223.77	555.94	74%	Oct-14	03/19	भदोही	श्री रविन्द नाथ त्रिपाठी
33	16032	वाराणसी	जनपद वाराणसी में बाबतपुर कमसेठी भदोही मार्ग पर उ०रे० के रेल सम्मार संख्या 21ए/ 2टी पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	3810.50	2610.50	762.00	1848.50	0%		06/19	सेवापुरी	श्री नील रतन सिंह पटेल उर्फ नीलू
34	17016	वाराणसी	जनपद वाराणसी में जी०टी० रोड बौलिया लहरतारा से फुलवरिया जे०पी० इंटर कालेज से वाया सेन्दल जेल वाया शिवपुर चुंगह पर सम्मार संख्या 5सी पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	5260.51	5260.51	3997.62	1262.89	0%		03/20	वाराणसी कैंन्ट	श्री सौरभ श्रीवास्तव
35	17015	वाराणसी	जनपद वाराणसी में जी०टी० रोड बौलिया लहरतारा से फुलवरिया जे०पी० इंटर कालेज से वाया सेन्दल जेल वाया शिवपुर चुंगह पर सम्मार संख्या 4 स्पे० पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	5437.47	5437.47	3873.23	1564.24	0%		03/20	वाराणसी कैंन्ट	श्री सौरभ श्रीवास्तव
36	17025	वाराणसी	जनपद वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी-औड़िहार सेक्शन किमी 197/3-4 के अर्न्तगत वाराणसी-गाजीपुर मार्ग सम्मार संख्या 20 स्पेशल पर 03 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण	3571.43	3571.43	100.00	3471.43	0%		06/19	वाराणसी उत्तरी	श्री रविन्द्र जायसवाल
				155878.08	116408.48	45830.84	70577.64					